

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
3	Embung Cikeusal Kidul (Lanjutan)	Cikeusal Kidul	Ketanggungan	33,733	47,823	45,23	(2,59)	minggu ini melakukan pekerjaan pengecoran beton K175, wiremesh, bekisting, waterstop.
4	Long Storage Mukiran (Lanjutan)	Mukiran	Kaliwungu	59,27	68,48	68,63	0,15	Mengerjakan pekerjaan pasangan batu kali, pembesian dan perancah.
5	Embung Jeruk Gulung	Jeruk Gulung	Dempet	45,261	57,568	56,028	(1,54)	Melaksanakan pekerjaan Beton B.0 unntuk lantai kerja, Beton K.175, Pembesian, Bekisting, Wiremesh 8 mm, minipile 20x20x300. deviasi terjadi karena terdapat kelongsoran tebing di salah satu sisi embung.






Pengecoran K175 15,369%





Pasangan batu kali 1:4 90,28%









Pekerjaan Beton B.0 66,44 %



NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
6	Embung Kedung Gading	Kedunggading	Ringinarum	68,422	78,724	78,698	(0,03)	Melakukan pekerjaan pasangan batu kali 1:4, Beton B.0, Beton K.175, bekisting, wiremesh 8mm, dan tiang pagar.
								
		<p>Pekerjaan pasangan baru 1:4 16,986%</p>						
7	Embung Dukuhmulyo Cs. Embung Dukuhmulyo Embung Tamansari (Lanjutan)	Dukuhmulyo Kedungbulus	Jakenan Gembong	9,304	81,191	10,014	(71,177)	deviasi terjadi akibat terkendala tenaga kerja dan bahan yang kurang. dilakukan penambahan tenaga kerja, penerbitan SP1 , SCM 1, SP2 dan SCM 2
		Embung Dukuhmulyo						
								
		<p>Howling 500 m 0,71%</p>						
		Embung Tamansari (Lanjutan)						
								
		<p>0%</p>						

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
8	Embung Pringkuku Cs. Embung Pringkuku Embung Sambirejo	Ngargoharjo Tlogoharjo	Giritontro Giritontro	61,945	53,701	74,76	21,06	Tidak ada kendala
<p>Embung Pringkuku</p>  <p>Pekerjaan Beton B.0 66,998%</p> <p>Embung Sambirejo</p>  <p>Beton K175 77,19%</p>								

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
9	Embung Nglasep Cs. Embung Nglasep Embung Doya (Ljtn)	Klampeyan Gambirmanis	Paranggupito Pracimantoro	45,653	47,185	61,688	14,50	Tidak ada kendala teknis. Embung nglasep sudah melakukan pekerjaan timbunan tanah, beton B0, K.175 dan K.225, wiremesh. Pembesian, bekisting, pasangan dan batu kali. Paving blok Embung Doya dikerjakan pekerjaan sedangkan gazebo belum dikerjakan.
<p>Embung Nglasep</p>  <p>Pekerjaan Beton K.175 62,36%</p> <p>Embung Doya (Ljtn)</p>  <p>Pekerjaan paving blok 95%</p>								

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
2	DI. Kedungboyo	Rembun	Nogosari	48,05	41,18	55,47	14,29	Tidak ada kendala.
								
				<p>Pekerjaan talang Kalijambe 40%</p>				
3	DI. Pundung	Banjarejo	Kateguhan	98,955	100	100	-	Tidak ada kendala teknis. Melakukan pengukuran dan cek fisik, timbunan tanah.
								
				<p>Pekerjaan timunan tanah dipadatkan 100%</p>				
4	DI. Trani	Suruhkalang	Jaten	51,461	54,462	59,3	4,84	Tidak ada kendala.
								
				<p>Pekerjaan pemasangan batu kali 48,68 %</p>				

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
5	DI. Parean	Pengkol	Karanggede	33,96	51,616	52,846	1,23	Terjadi penurunan keterlambatan dari -18,24% menjadi +1,23%. Melaksanakan galian tanah biasa manual, urugan tanah kembali, pemasangan batu kembali, plesteran dan siaran.
								
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Pekerjaan pemasangan batu muka 45,41%</div>						
6	DI. Kalisapi	Susukan	Susukan	70,105	55,717	83,2	27,48	Pekerjaan pasngan batu sayap tinggal 7 m bagian hiit, beton soklop bangunan grounsil dan bang. Terjun siphon selesai 100%. Pekerjaan selimut beton K.300 25%.
								
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Pekerjaan beton siklop 100%</div>						
7	DI. Banjaran	Kranjimuntang Kedungrandu	Purwanegara Patikraja	39,511	48,62	48,858	0,238	Proses pekerjaan pemasangan batu, galian koperan saluran induk.
								
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Pekerjan galian koperan saluran induk 20%</div>						
C	DAK							
1	DI. Pesayangan	Pesayangan	Talang	74,67	91,4	75,55	(15,85)	deviasi dikarenakan kurangnya bahan material dan muka air yang tinggi sehingga diperlukan pengeringan.

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
								
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pekerjaan pasangan batu kali 15,73%</div>						
2	DI. Medani	Kelet Sirahan	Keling Cluwak	51,94	65,87	56,61	(9,26)	Deviasi terjadi karena jumlah tenaga kerja yang kurang dan diperlukan percepatan dengan menambah tenaga kerja.
								
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pelaksanaan galian tanah manual 41%</div>						