










No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV		
4	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir DAS Pemali Sungai Prupuk Kab. Brebes (DAK)	Karangjengkeng	Tonjong	Brebes	3.800.000.000	PT. ANGGER EMAN KSO PT. PANDAWA MITRA BUANA Jl. Let Jen.D.I Panaitan No.187 Indramayu	614/869	2.960.520.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender (01 Oktober 2021)	68,282	81,828	13,546	61 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pembesian - Bekisting - Dropping Material															
		- Pek. Pembesian		- Pek. Timbunan		- Pek. Pengecoran Pondasi dan DPT									
5	Pengamanan Pantai Kota Pekalongan	Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	5.600.000.000	PT. GWEN ARDIAN KONSTRUKSI Ir.H.Juanda RT 07 RW 16 Sidaneqara Cilacap	615/867	4.585.833.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender (01 Oktober 2021)	51,207	45,960	-5,247	61 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Melanjutkan Pemancangan CCSP Selanjutnya															
		- Pek. Pengecoran Parapet				- Mobilisasi CCSP									