









**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD**  
**DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2022**  
**MINGGU KE V BULAN JULI 2022 ( 25-31 JULI 2022 )**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
<b>A IRRIGASI DAK</b>															
1	DI. Banjarnegara Kab. Banyumas	Pasir Lor	Karanglewas	Kab. Banyumas	6.557.617.000	<b>CV. Sembada</b> LINGKUNGAN ARGODEWI No.12A Rt.01 Rw.03 MUNGSENG	611/1401	4.705.763.820	23 Februari 2022	240 Hari Kalender / 10 Oktober 2022	<b>47.760</b>	<b>17.310</b>	-30.450	<b>71 Hari Kalender</b>	Pengecoran lining saluran
					Pekerjaan bronjong sayap kiri bendung 60%										
2	DI. Kalibutek Kab. Magelang	Margoyoso	Salaman	Kab. Magelang Pekalongan	2.348.315.000	<b>CV. Mekar Sejahtera Sejati</b> Sukoharjo	611/1902	1.878.651.000	21 Maret 2022	180 Hari Kalender / 16 September 2022	<b>63.156</b>	<b>40.368</b>	-22.788	<b>47 Hari Kalender</b>	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pas. Batu 2. Bekisting 3. Pembesian 4. Cor K-175 5. Silaran 6. Galian tanah manual 7. Timbunan tanah kembali
					Pekerjaan pemasangan batu lantai hilir bendung 45%										
<b>B IRRIGASI APBD</b>															
1	DI. Parakan Kidang Kab. Tegal	Jembayat	Margasari	Kab. Tegal	1.688.000.000	<b>CV. Duta Sukma</b> Jl. Ternate No. 72B Gunung Simpinq Cilacap	611/3456	1.222.623.789	18 April 2022	180 Hari Kalender / 14 Oktober 2022	<b>40.145</b>	<b>36.359</b>	-3.786	<b>75 Hari Kalender</b>	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Galian tanah dengan Alat berat 2. Bekisting 3. Pembesian 4. Cor Beton K-225 5. Timbunan tanah dipadatkan
					Pekerjaan galian dengan alat berat 28%										
2	DI. Watujajar Kab. Wonosobo	Kalibawano	Kalikakuno	Kab. Wonosobo	1.500.000.000	<b>CV. Simbar Aouna</b> Jl. Banyumas Raya Km. 05 No. 74 Kalerang, Seloromo Kab. Wonosobo	611/4277	1.080.000	31 Mei 2022	180 Hari Kalender / 26 November 2022	<b>11.220</b>	<b>0.080</b>	-11.140	<b>118 Hari Kalender</b>	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Review Design
					Pekerjaan pengukuran 25%										



No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
<b>C PEMBANGUNAN AIR BAKU</b>															
1	Embung Turi Sundang Kab. Wonogiri	Tlogoharjo	Giritontro	Kab. Wonogiri	2,762,590,000	<b>CV. Danusakti</b> Jl.CANDISARI NO.16 SEMARANG	611.1/2102	2,125,540,000	30 Maret 2022	180 Hari Kalender 25 September 2022	<b>62.100</b>	<b>25.440</b>	<b>-36.660</b>	<b>56</b> <b>Hari Kalender</b>	1. Pekerjaan galian tanah dengan alat berat 2. Pekerjaan pengecoran kolam lumpur 3. Pekerjaan pembesian 4. Pekerjaan pemasangan batu
															
		Pekerjaan galian tanah 90%		Pekerjaan pembesian outlet kolam lumpur 23%											
<b>D REHABILITASI AIR BAKU</b>															
1	Embung Pringku (Lanjutan) Kab. Wonogiri	Noarqoharjo	Giritontro	Kab. Wonogiri	1,450,000,000	<b>CV. Perdana</b> Patuk Kidul, Baturetno, Baturetno, Wonorejo	611.1/2252	1,000,000,000	6 April 2022	180 Hari Kalender 02 Oktober 2022	<b>53.166</b>	<b>63.211</b>	<b>10.045</b>	<b>63</b> <b>Hari Kalender</b>	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Beton B0 2. Wiremesh M6 3. Beton K125 4. Dropping Material Pasir Koral Batu Belah 5. Penggalian saluran drainase 6. Pasangan Batu dan plesteran
															
		Pekerjaan pasang batu drainase keliling embung 40%													
2	Embung Suqiharjo (Lanjutan) Kab. Pati	Suqiharjo	Suqiharjo	Kab. Pati	1,441,000,000	<b>CV. AZ BAROKAH</b> Jl.SEMBUNGHARJO. kel. sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang. Proo. Jawa Tengah	611.1/3677	1,148,831,000	28 April 2022	180 Hari Kalender 24 Oktober 2022	<b>40.538</b>	<b>38.929</b>	<b>-1.609</b>	<b>85</b> <b>Hari Kalender</b>	1. Pengecoran Lining selesai 2. Pemasangan Wiremesh M.10 selesai 3. Pekerjaan Nama Embung 4. Pemasangan paving berjalan 5. Pemasangan kanstein berjalan 6. Pekerjaan sump pit/kolam intake 7. Pekerjaan Physical
															
		Pemasangan paving keliling embung 85%													