










**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA. 2023
MINGGU KE II BULAN AGUSTUS 2023 (07 AGUSTUS - 13 AGUSTUS 2023)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN	
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI			
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing															
1	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pemali/Anak Sungai Pemali (Kab. Brebes)	Ciputih / Kemiriamba	Salem / Jatibarang	Kab. Brebes	4,000,000,000	CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo	614.1/2496	2,889,527,000	18-Apr-23	13-Nov-23	32.408%	28.980%	-3.428%	92 Hari Kalender		
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pengecoran dinding parapet - Slump test - Pengecoran pondasi & slump test	Sungai Cibiuk			Sungai Cigunung											
								Pengecoran Dinding Parapet			Slump Test			Pengecoran Pondasi & Slump Test		
2	Pembangunan Perkuatan Tebing Sistem Sungai Brems Meduri (Kota/Kab. Pekalongan)	Jeruksar, Tegaldowo/Tirto	Tirto/ Pekalongan Barat	Kota / Kab. Pekalongan	2,500,000,000	CV. RAHAYU MANUNGAL SANTOSO Hargosari, RT.03/RW.02 Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah	614.1/2206	1,865,799,000	04-Apr-23	30-Oct-23	39.445%	48.549%	9.104%	78 Hari Kalender		
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Cek dimensi parapet - Pengecoran beton siklop	Sungai Brems														
					Cek Dimensi Parapet			Pengecoran Beton Siklop								
3	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab. Pemalang)	Desa Tegalsari Timur	Kec. Ampelgading	Kabupaten Pemalang	2,200,000,000	CV. SATRIA PERDANA Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumping Kulon RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, Jawa Barat	614.1/2431	1,605,935,000	14-Apr-23	09-Nov-23	27.883%	98.605%	70.722%	88 Hari Kalender		
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Perapihan bronjong - Pekerjaan bronjong - Briefing Pengawas dengan Pekerja				Perapihan Bronjong			Pekerjaan Bronjong			Briefing Pengawas dengan Pekerja					

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
7	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. Kendal)	Cepiring	Cepiring	Kab. Kendal	3,500,000,000	CV. TECHNICSI Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, Kab. Klaten, Jawa Tengah	614.1/2459	2,891,000,000	17-Apr-23	12-Nov-23	60.510%	79.341%	18.831%	91 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Test beton laboratorium - Pemancangan spunpile															
		Test Beton			Pemancangan Spunpile										
8	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. Kendal)	Rowobranten	Ringinarum	Kab. Kendal	2,400,000,000	CV. BAGAS PERKASA Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, Jawa Tengah	614.1/2358	1,763,605,000	12-Apr-23	07-Nov-23	48.060%	58.291%	10.231%	86 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan timbunan & geotekstil - Pekerjaan bronjong - Pekerjaan pemancangan															
		Pek. Timbunan + Pasang Geotekstile			Pekerjaan Bronjong			Pemancangan							