





No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN	
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI			
7	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. Kendal)	Cepiring	Cepiring	Kab. Kendal	3,500,000,000	<b>CV. TECHNICSI</b> Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, Kab. Klaten, Jawa Tengah	614.1/2459	2,891,000,000	17-Apr-23	12-Nov-23	<b>72.901%</b>	<b>79.546%</b>	<b>6.645%</b>	<b>84</b> Hari Kalender		
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Monitoring tim teknis					Monitoring Tim Teknis											
8	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. Kendal)	Rowobranten	Ringinarum	Kab. Kendal	2,400,000,000	<b>CV. BAGAS PERKASA</b> Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, Jawa Tengah	614.1/2358	1,763,605,000	12-Apr-23	07-Nov-23	<b>62.700%</b>	<b>65.093%</b>	<b>2.393%</b>	<b>79</b> Hari Kalender		
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pekerjaan timbunan & geotekstil - Pekerjaan bronjong					Pek. Timbunan + Pasang Geotekstile			Pekerjaan Bronjong								