






**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA. 2023
MINGGU KE IV BULAN AGUSTUS 2023 (21 AGUSTUS - 27 AGUSTUS 2023)**

| No | NAMA PAKET | LOKASI | | | PAGU | NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR | DATA KONTRAK | | | PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK | PROGRES PELAKSANAAN | | | SISA WAKTU PELAKSANAAN | KETERANGAN |
|----|---|---|--------------------------|------------------------|---|---|------------------------|---|--------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------|
| | | DESA/KELURAHAN | KECAMATAN | KAB / KOTA | | | NO. KONTAK | NILAI KONTRAK | TANGGAL KONTRAK | | RENCANA | REALISASI | DEVIASI | | |
| I | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pemali/Anak Sungai Pemali (Kab. Brebes) | Ciputih / Kemiriamba | Salem / Jatibarang | Kab. Brebes | 4,000,000,000 | CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo | 614.1/2496 | 2,889,527,000 | 18-Apr-23 | 13-Nov-23 | 50.363% | 43.782% | -6.581% | 78 Hari Kalender | |
| | | Sungai Cibiyuk | | | | | Sungai Cigunung | | | | | | | | |
| | PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pengecoran dinding parapet beton siklop - Setting bekisting - Pengecoran parapet beton bertulang |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| | | Pengecoran Dinding Parapet Beton Siklop | | | Setting bekisting | | | Pengecoran Parapet Beton Bertulang | | | | | | | |
| 2 | Pembangunan Perkuatan Tebing Sistem Sungai Bremi Meduri (Kota/Kab. Pekalongan) | Jeruksar, Tegaldowo/Tirtto | Tirtto/ Pekalongan Barat | Kota / Kab. Pekalongan | 2,500,000,000 | CV. RAHAYU MANUNGGAL SANTOSO Hargosari, RT.03/RW.02 Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah | 614.1/2206 | 1,865,799,000 | 04-Apr-23 | 30-Oct-23 | 51.320% | 57.261% | 5.941% | 64 Hari Kalender | |
| | PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pengecoran beton siklop - Langsir material batu | Sungai Bremi | | | | | | | | | | | | | |
| | |  | | |  | | | | | | | | | | |
| | | Pengecoran beton siklop | | | Langsir Batu | | | | | | | | | | |
| 3 | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab. Pematang) | Desa Tegalsari Timur | Kec. Ampelgading | Kabupaten Pematang | 2,200,000,000 | CV. SATRIA PERDANA Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumbang Kulon RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, Jawa Barat | 614.1/2431 | 1,605,935,000 | 14-Apr-23 | 09-Nov-23 | 41.310% | 100% | 58.690% | 74 Hari Kalender | |
| | PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Perapian tanah - Cek kuantitas MC 100 - Pengukuran MC 100 (Pra PHO) |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| | | Perapian Tanah | | | Cek Kuantitas MC 100 | | | Pengukuran MC 100 (Pra PHO) | | | | | | | |

| No | NAMA PAKET | LOKASI | | | PAGU | NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR | DATA KONTRAK | | | PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK | PROGRES PELAKSANAAN | | | SISA WAKTU PELAKSANAAN | KETERANGAN | |
|---|--|---|------------|-------------|--|--|--------------|---|--------------------|-------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------------------------|------------|--|
| | | DESA/KELURAHAN | KECAMATAN | KAB / KOTA | | | NO. KONTAK | NILAI KONTRAK | TANGGAL KONTRAK | | RENCANA | REALISASI | DEVIASI | | | |
| 7 | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. Kendal) | Cepiring | Cepiring | Kab. Kendal | 3,500,000,000 | CV. TECHNICSI Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, Kab. Klaten, Jawa Tengah | 614.1/2459 | 2,891,000,000 | 17-Apr-23 | 12-Nov-23 | 81.774% | 79.550% | -2.224% | 77 Hari Kalender | | |
| PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Persiapan subdrain | |  <p>Persiapan Subdrain</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. Kendal) | Rowobranten | Ringinarum | Kab. Kendal | 2,400,000,000 | CV. BAGAS PERKASA Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, Jawa Tengah | 614.1/2358 | 1,763,605,000 | 12-Apr-23 | 07-Nov-23 | 74.080% | 68.274% | -5.806% | 72 Hari Kalender | | |
| PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan galian tanah - Pekerjaan geotekstil - Pekerjaan bronjong | |  <p>Galian Tanah</p> | | |  <p>Pekerjaan Geotextile</p> | | |  <p>Pekerjaan Bronjong</p> | | |  | | | | | |