

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
4	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kemiri (Kota Tegal)	Sumurpanggung	Margadana	Kota Tegal	2,500,000,000	CV. MULTA ABADI Jl. Wangandalem No.34 RT.08 RW.03 Brebes	614.1/2204	1,860,616,000	04-Apr-23	30-Oct-23	5.010%	0.000%	-5.010%	169 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Cek Workshop Pabrikasi Minipile					Cek Workshop Minipile			Cek Workshop Minipile			Cek Workshop Minipile				
5	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang (Kab. Pekalongan)	Pesanqrahan, Pecakaran/Mulvoretlo	Wonokerto / Tirtto	Kab. Pekalongan	3,650,000,000	CV. CAKRAWALA GEMILANG Sabrangkali RT.004 RW.002 Blongkeng, Ngluwar, Kab. Magelang, Jawa Tengah	614.1/2205	2,665,879,000	04-Apr-23	30-Oct-23	6.320%	0.000%	-6.320%	169 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Diskusi Shop Drawing					Diskusi Shop Drawing			Diskusi Shop Drawing			Diskusi Shop Drawing				
6	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto (DAK) (Kab. Kendal)	Kertomulyo, Sidorejo / Sudipayung	Brangsong / Ngampel	Kab. Kendal	4,700,000,000	CV. DUTA SUKMA Jl. Ternate No. 72B Gunung Simpang Cilacap, Kab. Cilacap, Jawa Tengah	614.1/2189	3,496,000,000	31-Mar-23	26-Oct-23	1.321%	0.000%	-1.321%	165 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Diskusi Shop Drawing - Koordinasi dengan Perangkat Desa					Diskusi Shop Drawing			Koordinasi dengan Perangkat Desa Kertomulyo Tabak -6,98184, 110,20415, 43,1m, 109° 12/05/2023 10.37.01			Koordinasi dengan Perangkat Desa Kertomulyo Tabak -6,98226, 110,20226, 43,1m, 109° 12/05/2023 10.01.49				

