










**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL  
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA. 2023  
MINGGU KE V BULAN MEI 2023 (29 MEI - 4 JUNI 2023)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
1	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pemali/Anak Sungai Pemali (Kab. Brebes)	Ciputh / Kemiriamba	Salem / Jatibarang	Kab. Brebes	4,000,000,000	<b>CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA</b> Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo	614.1/2496	2,889,527,000	18-Apr-23	13-Nov-23	2.777%	0.000%	-2.777%	162 Hari Kalender	
	<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Koordinasi dengan Tenaga Kerja - Pemantauan Muka Air Sungai														
		Koordinasi dengan Tenaga Kerja		Pemantauan Muka Air Sungai											
2	Pembangunan Perkuatan Tebing Sistem Sungai Bremi Meduri (Kota/Kab. Pekalongan)	Jerusar, Tegaldowo/Tirto	Tirto/ Pekalongan Barat	Kota / Kab. Pekalongan	2,500,000,000	<b>CV. RAHAYU MANUNGKAL SANTOSO</b> Hargosari, RT.03/RW.02 Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah	614.1/2206	1,865,799,000	04-Apr-23	30-Oct-23	0.077%	3.585%	3.508%	148 Hari Kalender	
	<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Cek Dimensi Material Bambu - Pemasangan Bambu - Pemasangan Bekisting - Pengecoran Beton Siklop														
		Cek Dimensi Material Bambu		Pemasangan Bambu	Pemasangan Bekisting	Pengecoran Beton Siklop									
3	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab. Pemalang)	Desa Tegalsari Timur	Kec. Ampelgading	Kabupaten Pemalang	2,200,000,000	<b>CV. SATRIA PERDANA</b> Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kulon RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, Jawa Barat	614.1/2431	1,605,935,000	14-Apr-23	09-Nov-23	5.330%	0.000%	-5.330%	158 Hari Kalender	
	<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Kegiatan Sondir Tanah - Dropping Material Batu Belah - Pemasangan Papan Peringatan														
		Kegiatan Sondir Tanah		Dropping Material Batu Belah	Pemasangan Papan Peringatan										



No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
7	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. Kendal)	Cepiring	Cepiring	Kab. Kendal	3,500,000,000	CV. TECHNICSI Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, Kab. Klaten, Jawa Tengah	614.1/2459	2,891,000,000	17-Apr-23	12-Nov-23	0.617%	0.000%	-0.617%	161 Hari Kalender	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Kegiatan Sosialisasi						Kegiatan Sosialisasi		Lokasi Pabrikasi Pembuatan CCSP							
8	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. Kendal)	Rowobranten	Ringinarum	Kab. Kendal	2,400,000,000	CV. BAGAS PERKASA Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, Jawa Tengah	614.1/2358	1,763,605,000	12-Apr-23	07-Nov-23	1.956%	0.000%	-1.956%	156 Hari Kalender	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Dropping Material Batu - Dropping Material Bronjong - Dropping Material Geotekstil - Cek Dimensi Material Bronjong															
		Dropping Material Batu		Dropping Material Bronjong		Dropping Material Geotekstil		Cek Dimensi Material Bronjong							