






PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2024
MINGGU KE I BULAN AGUSTUS 2024 (05 Agustus - 11 Agustus 2024)

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
A IRRIGASI DAK															
1	DI Padurekso Kab. Pekalongan	Karangsari	Karangsari	Kab. Pekalongan	Rp 3.082.604,000	CV. NUSANTARA JAYA KONTRAKTOR Jl. Walanda Maramis No. 3 Gilingan Banjarsari Surakarta	611/2276	2,868,665,000	26 April 2024	180 Hari Kalender 22 Oktober 2024	8.167	21.604	13.437	72 Hari Kalender	1. Pekerjaan pembesian dan bekisting got miring 2. Dropping material 3. Persiapan pembuatan kisdam
															
		Pekerjaan pembesian dan bekisting		Pekerjaan pengecoran saluran karangsari		Pekerjaan persiapan pembuatan kisdam									
B IRRIGASI APBD															
1	DI. Beji Kab. Tejal	Kutamendala	Tonjong	Kab. Tejal - Kab. Brebes	Rp 2.000.000,000	CV. DUA PUTRA SUNFAZAM Ds. Sendangdalem RT. 03 RW. 02 Kec. Padureso Kebumen	611/2478	Rp 1,848,846,000	08 Mei 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	20.449	17.041	-3.408	84 Hari Kalender	1. Tidak ada kegiatan di lapangan
															
		Tidak ada kegiatan di lapangan		Tidak ada kegiatan di lapangan											

