




**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2024
MINGGU KE I BULAN JULI 2024 (01 -07 Juli 2024)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
A IRRIGASI DAK															
1	DI Padurekso Kab. Pekalongan	Karangsari	Karangsanyar	Kab. Pekalongan	Rp 3.082.604.000	CV. NUSANTARA JAYA KONTRAKTOR Jl. Walanda Maramis No. 3 Gilingan Banjarsari Surakarta	611/2276	2,868,665,000	26 April 2024	180 Hari Kalender 22 Oktober 2024	3.377	9.025	5.648	107 Hari Kalender	1. Pekerjaan pembesian got miring 2. Pemasangan kisdam saluran karangsanyar 3. Pemasangan atap rumah jaga
															
B IRRIGASI APBD															
1	DI. Beji Kab. Tejal	Kutamendala	Tontono	Kab. Tejal - Kab. Brebes	Rp 2.000.000.000	CV. DUA PUTRA SUNFAZAM Ds. Sendangdalem RT. 03 RW. 02 Kec. Padureso Kebumen	611/2478	Rp 1,848,846,000	08 Mei 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	6.675	18.804	12.129	119 Hari Kalender	1. Dropping material 2. Setting pembesian hulu mercu 3. Pengecoran lantai kerja
		