







**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2024
MINGGU KE II BULAN JULI 2024 (08 -14 Juli 2024)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
A IRRIGASI DAK															
1	DI Padurekso Kab. Pekalongan	Karangsari	Karanyanyar	Kab. Pekalongan	Rp 3.082.604.000	CV. NUSANTARA JAYA KONTRAKTOR Jl. Walanda Maramis No. 3 Gilingan Banjarsari Surakarta	611/2276	2,868,665,000	26 April 2024	180 Hari Kalender 22 Oktober 2024	4.250	12.119	7.869	100 Hari Kalender	1. Pekerjaan pembesian got miring 2. Pemasangan kidam saluran karanganyar 3. Pekerjaan slar saluran karanganyar 4. Pekerjaan galian saluran karanganyar 5. Pemasangan plafond rumah jaga
															
		Pembesian got miring		Pemasangan kidam saluran karanganyar		Pemasangan atap rumah jaga									
B IRRIGASI APBD															
1	DI. Beji Kab. Tejal	Kutamendala	Tontono	Kab. Tejal - Kab. Brebes	Rp 2.000.000.000	CV. DUA PUTRA SUNFAZAM Ds. Sendangdalem RT. 03 RW. 02 Kec. Padureso Kebumen	611/2478	Rp 1,848,846,000	08 Mei 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	8.325	10.240	1.915	112 Hari Kalender	1. Pekerjaan pengeboran btik ankur 2. Pekerjaan setting bekisting kaki mercu 3. Trial mix beton Fc' 20 / K-225
															
		Dropping material		Pembesian		Galian bebatuan hulu mercu									

