






**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2024
MINGGU KE IV BULAN JULI 2024 (22 -28 Juli 2024)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
A IRRIGASI DAK															
1	DI Padurekso Kab. Pekalongan	Karangsari	Karanyar	Kab. Pekalongan	Rp 3.082.604.000	CV. NUSANTARA JAYA KONTRAKTOR Jl. Walanda Maramis No. 3 Gilingan Banjarsari Surakarta	611/2276	2.868,665,000	26 April 2024	180 Hari Kalender 22 Oktober 2024	5.927	17.764	11.837	86 Hari Kalender	1. Pekerjaan galian tanah manual 2. Pekerjaan pemasangan batu saluran karanyar 3. Pelaksanaan trial mix beton 4. Pekerjaan saluran induk
															
		Pekerjaan galian tanah manual		Pekerjaan saluran induk											
B IRRIGASI APBD															
1	DI. Beji Kab. Tejal	Kutamendala	Tontono	Kab. Tejal - Kab. Brebes	Rp 2.000.000.000	CV. DUA PUTRA SUNFAZAM Ds. Sendangdalem RT. 03 RW. 02 Kec. Padureso Kebumen	611/2478	Rp 1.848.846,000	08 Mei 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	13.041	14.196	1.155	98 Hari Kalender	1. Pekerjaan pembesian mercu bendung 2. Pemasangan bekisting mercu bendung 2. Pekerjaan pengecoran mercu bendung
															
		Pekerjaan pembesian mercu bendung		Pekerjaan bekisting		Pekerjaan pengecoran beton									

