

**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA. 2025
MINGGU KE 3 BULAN AGUSTUS 2025 (11 AGUSTUS 2025 - 17 AGUSTUS 2025)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTRAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
I A	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
1	Perkuatan Tebing Sungai Brengi Meduri Kab/Kota Pekalongan	Karangimpo Tezaldowo Mulyorejo	Tirto	Kabupaten / Kota Pekalongan	-	CV. RIZKI KURNIAUTAMA	614.1/1876	1,427,540,000	25-Mar-25	20-Sep-25	69,407%	97,122%	27,715%	34 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA 1 Pekerjaan galian tanah 2 Pekerjaan pemancangan bambu 3 Pekerjaan pemasangan bekisting 4 Pekerjaan pengecoran beton siklop 5 Uji slump											PHO Tanggal Saturday, September 20, 2025			
		Pekerjaan Galian Tanah P.0+500-0+520		Pekerjaan Pemasangan Bekisting P.0+520-0+540		Pekerjaan Pemancangan Bambu P.0+750-P.0+770		Pekerjaan Pengecoran Dinding Parapet Beton Siklop P.520-P.0+540		Pekerjaan Pengecoran Dinding Parapet Beton Siklop P.0+750-P.0+730					
		Uji Slump		Parapet Beton Siklop P.0+540-P.0+580		Parapet Beton Siklop P.0+490-P.0+540									