

**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA. 2025
MINGGU KE 1 BULAN JULI 2025 (30 JUNI 2025 - 6 JULI 2025)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN	
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTRAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI			
I A	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing															
1	Perkuatan Tebing Sungai Bremi Meduri Kab/Kota Pekalongan	Tegaldowo Mulyorejo	Tirto	Kabupaten / Kota Pekalongan	-	CV. RIZKI KURNIAUTAMA	614.1/1876	1,427,540,000	25-Mar-25	20-Sep-25	33.180%	53.611%	20.431%	76 Hari Kalender		
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA 1 Pekerjaan galian tanah 2 Pekerjaan pemancangan bambu 3 Pekerjaan pemasangan bekisting 4 Pekerjaan pengecoran beton siklop 5 Pengukuran diameter batu 6 Pembuatan sampel uji kuat tekan beton 7 Uji slump 8 Pengukuran diameter pancang bambu 9 Pengukuran jarak antar pancang bambu															
																
		Pekerjaan Galian Tanah P.1+130-1+050	Pekerjaan Pemasangan Bekisting P.1+050-1+070	Pekerjaan Pemancangan Bambu P.1+040-P.1+050	Pekerjaan Pengecoran Dinding Parapet Beton Siklop P.1+050-P.1+070	Pekerjaan Pengecoran Pondasi Parapet Beton Siklop P.1+040-P.1+050										
		Pengukuran Diameter Batu	Pembuatan Sampel Uji Kuat Tekan Beton	Uji Slump	Pengukuran Diameter Pancang Bambu	Pengukuran Jarak Antar Pancang Bambu										

PHO Tanggal
Saturday, September 20, 2025