

**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD  
DINAS PSDA PROVINSI JAWA TENGAH  
s/d MINGGU IV BULAN JUNI 2016**

| NO | NAMA PEKERJAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOKASI            |           |             | PENYEDIA JASA                                                                                 | NILAI KONTRAK<br>(Rp.) | MASA<br>PELAKSANAAN                                 | PROGRES<br>MINGGU LALU<br>(%) | PROGRES (%) |        |        | KETERANGAN |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------|--------|------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESA              | KECAMATAN | KABUPATEN   |                                                                                               |                        |                                                     |                               | RENC.       | REA    | DEV    |            |
| 1  | DI Kedung Pengilon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tunggulsari Sumur | Kaliwungu | Kendal      | CV. Abdi Nusa Teknik<br>Jl. Jaten 3 Pedurungan<br>Tengah RT 005 RW VII<br>Pedurungan Semarang | 1.033.894.000          | 180 hari kalender 4<br>Mei 2016 s/d 30 Okt<br>2016  | 2.260                         | 3.180       | 4.630  | 1.450  |            |
|    | <div></div> <p>Pek. galian tanah dengan alat berat saluran P24 100%</p>                                                                                                                                                                              |                   |           |             |                                                                                               |                        |                                                     |                               |             |        |        |            |
| 2  | DI Bodag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sambeng           | Kembaran  | Purbalingga | CV. Wigati Jl.<br>Pengairan No. 33 RT<br>18/04 Pesayangan<br>Talang Tegal                     | 991.000.000            | 180 hari kalender 1<br>April 2016 s/d 1 Okt<br>2016 | 52.730                        | 11.564      | 53.730 | 42.166 |            |
|    | <div><div></div><p>Pas. batu kali sal. sekunder Bodag<br/>HM 9+00-HM 9+50 25%</p><div></div><p>Pas. batu kali sal. sekunder Bodag<br/>HM 9+50-HM 9+72 25%</p></div> |                   |           |             |                                                                                               |                        |                                                     |                               |             |        |        |            |
| 3  | DI Buniayu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Buniayu           | Tambak    | Banyumas    | CV. Bina Wira Karya<br>Perumahan Sidanegara<br>Indah Blok X No. 347<br>CILACAP                | 1.612.005.000          | 180 hari kalender 1<br>April 2016 s/d 1 Okt<br>2016 | 29.314                        | 24.585      | 36.16  | 11.58  |            |
|    | <div></div> <p>Pek. pasangan batu 100%</p>                                                                                                                                                                                                         |                   |           |             |                                                                                               |                        |                                                     |                               |             |        |        |            |



| NO | NAMA PEKERJAAN                                                                                                                                                                                                                                                                | LOKASI      |           |             | PENYEDIA JASA                                                | NILAI KONTRAK<br>(Rp.) | MASA<br>PELAKSANAAN                                 | PROGRES<br>MINGGU LALU<br>(%) | PROGRES (%) |        |         | KETERANGAN                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESA        | KECAMATAN | KABUPATEN   |                                                              |                        |                                                     |                               | RENC.       | REA    | DEV     |                                                                                                  |
| 7  | DI Glodog                                                                                                                                                                                                                                                                     | Batan       | Banyudono | Boyolali    | CV. Karya Sejati Jl.<br>Tlogotimun II/18 (Pav)<br>Semarang   | 1.533.300.000          | 180 hari kalender 1<br>April 2016 s/d 1 Okt<br>2016 | 14.660                        | 25.880      | 21.090 | (4.790) | Deviasi (-) dikarenakan :<br>curah hujan masih cukup tinggi, untuk<br>langsir material terlambat |
|    | <div><div></div><div></div></div> <div><div>Pasangan batu 50%</div><div>Pasangan batu 100%</div></div>      |             |           |             |                                                              |                        |                                                     |                               |             |        |         |                                                                                                  |
| 8  | DI Pribadi                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jompo Kulon | Banyumas  | Banyumas    | CV. Marga Rini Jl.<br>Watumas Gang XI/527<br>Purwokerto      | 1.456.456.000          | 180 hari kalender 1<br>April 2016 s/d 1 Okt<br>2016 | 42.860                        | 38.020      | 43.860 | 5.840   |                                                                                                  |
|    | <div><div></div><div></div></div> <div><div>Pasangan batu 50%</div><div>Pek. pasangan batu 100%</div></div> |             |           |             |                                                              |                        |                                                     |                               |             |        |         |                                                                                                  |
| 9  | DI Rejoso                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sidoharjo   | Susukan   | Semarang    | CV. Satria Tama Jl.<br>Mahesa Timur Raya No<br>358A Semarang | 2.019.326.000          | 180 hari kalender 4<br>Mei 2016 s/d 30 Okt<br>2016  | -                             | 2.830       | 3.400  | 0.570   |                                                                                                  |
|    | <div></div> <div><div>Pas. paparet kantong lumpur 100%</div></div>                                                                                                                          |             |           |             |                                                              |                        |                                                     |                               |             |        |         |                                                                                                  |
| 10 | DI Seloromo                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seloromo    | Jenawi    | Karanganyar | CV. Perdana Patuk<br>Kidul, Baturetno<br>Wonogiri            | 1.680.000.000          | 180 hari kalender 4<br>Mei 2016 s/d 30 Okt<br>2016  | 11.200                        | 20.450      | 12.200 | (8.250) | Deviasi (-) dikarenakan :<br>ada masalah tanah pada bangunan<br>penguras                         |
|    | <div></div> <div><div>Pelaksanaan Pasangan Batu 100%</div></div>                                                                                                                           |             |           |             |                                                              |                        |                                                     |                               |             |        |         |                                                                                                  |

| NO | NAMA PEKERJAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LOKASI              |                   |           | PENYEDIA JASA                                                           | NILAI KONTRAK (Rp.) | MASA PELAKSANAAN                                | PROGRES MINGGU LALU (%) | PROGRES (%) |        |         | KETERANGAN                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------|---------|---------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESA                | KECAMATAN         | KABUPATEN |                                                                         |                     |                                                 |                         | RENC.       | REA    | DEV     |                                                   |
| 11 | DI Kalisapi                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plana               | Somagede          | Banyumas  | CV. KANGEN KONSTRUKSI Jl. Raya Bawang KM. 7 No. 45A BANJARNEGARA        | 1.197.271.000       | 180 hari kalender 2 April 2016 s/d 28 Sept 2016 | 57.970                  | 30.390      | 73.130 | 42.740  |                                                   |
|    | <div><div></div><div></div></div> <div><div>Pek. pemasangan batu 100%</div><div>Pek. saluran 30%</div></div>                    |                     |                   |           |                                                                         |                     |                                                 |                         |             |        |         |                                                   |
| 12 | DI Siwayut                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kedungsari          | Gebok             | Kudus     | CV. MALTA PERKASAr Jl. Bumi Rahtawu No. 19 Perum Gondangmanis Bae KUDUS | 1.189.132.000       | 180 hari kalender 12 April 2016 s/d 8 Okt 2016  | 19.010                  | 9.635       | 29.060 | 19.425  |                                                   |
|    | <div></div> <div><div>Pemasangan batu kali di bendung 100%</div></div>                                                                                                                                           |                     |                   |           |                                                                         |                     |                                                 |                         |             |        |         |                                                   |
| 13 | DI Cengklik                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sobokerto Sembungan | Ngemplak Nogosari | Boyolali  | PT. ANDELLA TOMBAK PARUMA Jl. Tlogo Timun II/18 Semarang                | 2.800.030.000       | 180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016    | 1.050                   | 3.600       | 1.570  | (2.030) | Deviasi (-) dikarenakan :<br>ada perubahan desain |
|    | <div><div></div><div></div></div> <div><div>Pek. pemasangan batu kali 40%</div><div>Pek. pemasangan batu kali 70%</div></div> |                     |                   |           |                                                                         |                     |                                                 |                         |             |        |         |                                                   |

| NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAMA PEKERJAAN | LOKASI                                |                       |                       | PENYEDIA JASA                                                                      | NILAI KONTRAK (Rp.) | MASA PELAKSANAAN                                   | PROGRES MINGGU LALU (%) | PROGRES (%) |       |         | KETERANGAN                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | DESA                                  | KECAMATAN             | KABUPATEN             |                                                                                    |                     |                                                    |                         | RENC.       | REA   | DEV     |                                                                   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DI Cileumeuh   | Rejodadi<br>Cilempuyang<br>Padangsari | Cimanggu,<br>Majenang | Cilacap               | PT. Adhi Wira Nusa Jl.<br>Jaya Wijaya B.X/336<br>Perum Sidanegara Indah<br>Cilacap | 2.222.049.000       | 180 hari kalender 4<br>Mei 2016 s/d 30 Okt<br>2016 | -                       | 7.470       | 1.430 | (6.040) | Deviasi (-) dikarenakan :<br>belum bisa dilaksanakan pengeringan, |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pelaksanaan Sosialisasi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pekerjaan pemasangan batu kali 20%</p> </div> </div>         |                |                                       |                       |                       |                                                                                    |                     |                                                    |                         |             |       |         |                                                                   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DI Wonotoro    | Sambi                                 | Sambi                 | Boyolali-<br>Semarang | CV. Indah Jaya Desa<br>Patalan RT. 02/RW.07<br>Kec. Blora Blora                    | 1.584.097.000       | 180 hari kalender 4<br>Mei 2016 s/d 30 Okt<br>2016 | 7.544                   | 9.025       | 9.270 | 0.24    |                                                                   |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pek. Galian Pondasi 30%</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pek. Pemasangan batu kali 30%</p> </div> </div>              |                |                                       |                       |                       |                                                                                    |                     |                                                    |                         |             |       |         |                                                                   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DI Parean      | Tegalsari                             | Karanggede            | Boyolali              | CV. Pendawa Lima<br>Karangbener RT. 001<br>RW.008 Kecamatan Bae<br>Kudus           | 1.540.370.000       | 180 hari kalender 4<br>Mei 2016 s/d 30 Okt<br>2016 | 0.78                    | 2.20        | 2.21  | 0.02    |                                                                   |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pek. Pembuatan jembatan 50%</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pekerjaan pemasangan batu kali 50%</p> </div> </div> |                |                                       |                       |                       |                                                                                    |                     |                                                    |                         |             |       |         |                                                                   |

| NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NAMA PEKERJAAN  | LOKASI       |             |            | PENYEDIA JASA                                             | NILAI KONTRAK (Rp.) | MASA PELAKSANAAN                                | PROGRES MINGGU LALU (%) | PROGRES (%) |       |        | KETERANGAN                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | DESA         | KECAMATAN   | KABUPATEN  |                                                           |                     |                                                 |                         | RENC.       | REA   | DEV    |                                                                         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DI Banjaran     | Wlahar Kulon | Patikraja   | Banyumas   | PT. Galatama Jl. Pandanaran No. 58 Semarang               | 3.313.333.700       | 180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016    | -                       | 1.57        | 1.37  | (0.20) | Deviasi (-) dikarenakan :<br>belum bisa dilaksanakan pengeringan,       |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pelaksanaan Sosialisasi<br/>(100 %)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pengadaan material besi(30 %)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pemasangan papan proyek<br/>(100 %)</p> </div> </div> |                 |              |             |            |                                                           |                     |                                                 |                         |             |       |        |                                                                         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DI Asem Siketek | Kalilembu    | Karangdadap | Pekalongan | CV. Diansindo Pratama Jl. Gusti Putri III No. 16 Semarang | 1.389.876.000       | 180 hari kalender 23 Mei 2016 s/d 18 Nop 2016   | 5.63                    | 15.68       | 9.31  | (6.37) | Deviasi (-) dikarenakan :<br>curah hujan masih tinggi                   |
| <div style="text-align: center;">  <p>Pekerjaan pas. batu 20%</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |              |             |            |                                                           |                     |                                                 |                         |             |       |        |                                                                         |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DI Bapang       | Krikilan     | Kalijambe   | Sragen     | PT. Aries Jl. Raya Sukowati No. 622 Sragen                | 2.458.171.000       | 180 hari kalender 15 April 2016 s/d 11 Okt 2016 | 22.92                   | 28.92       | 28.03 | (0.89) | Deviasi (-) dikarenakan :<br>ada penambahan design gorong-gorong talang |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pekerjaan Site Drain P.B – P.D Pas. Batu Kali Tersedia 100%</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Sambirejo, Saluran Menjing Kiri Atas Pek. pasangan batu kali 100%</p> </div> </div>                                                                                                       |                 |              |             |            |                                                           |                     |                                                 |                         |             |       |        |                                                                         |



| NO | NAMA PEKERJAAN                                                | LOKASI     |            |           | PENYEDIA JASA                                                     | NILAI KONTRAK (Rp.) | MASA PELAKSANAAN                            | PROGRES MINGGU LALU (%) | PROGRES (%) |        |       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                               | DESA       | KECAMATAN  | KABUPATEN |                                                                   |                     |                                             |                         | RENC.       | REA    | DEV   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14 | Perbaikan Pengendalian Banjir Sungai Bodri I Kab. Kendal      | Wonosari   | Patebon    | Kendal    | PT. Primadani Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Blok I - 1, Semarang   | 3.378.210.000       | 180 hari kalender 30/03/2016 s/d 25/09/2016 | 65.50                   | 68.621      | 88.307 | 19.69 | <div><div><p>Pengadaan &amp; Pemancangan Sheet Pile Beton K 700 W.325A1000 L=12 m (100%)</p></div><div><p>Pembesian (23%) Begesting (13%)</p></div><div><p>a. Timbunan Tanah mendatangkan jarak max 250 m dirapikan (91%)<br/>b. Timbunan Tanah mendatangkan jarak max 250 m dirapikan</p></div></div>                                                                                                                                                                                                                 |
| 21 | Perbaikan Pengendalian Banjir Sungai Blukar Kab. Kendal       | Kedungasri | Ringinarum | Kendal    | CV. TLATAR JAYA BARU Jl. Cempaka I / 14 Perum Wiku II Demak       | 2.000.463.000       | 180 hari kalender 30/03/2016 s/d 25/09/2016 | 49.26                   | 36.34       | 51.3   | 14.96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22 | Perbaikan Pengendalian Banjir Sungai Layangan Kab. Pekalongan | Kebandaran | Bodeh      | Pemalang  | CV. EKA KARYA PERSADA Jl. Raya Kesesi-Kaibahan No. 15, Pekalongan | 1.579.449.000       | 180 hari kalender 30/03/2016 s/d 25/09/2016 | 45.35                   | 44.86       | 46.14  | 1.28  | <div><div><p>Mobilisasi dan Demobilisasi (50%)</p></div><div><p>Galian tanah mekanis termasuk perapian (100%)</p></div><div><p>Pekerjaan bronjong dari kawat galvis (pabrikasi) dia. 2.7 mm (43%)</p></div><div><p>Geotekstil non Woven TS 150 gr/m2 (40%)</p></div><div><p>Pancang bambu petung dia. 15 cm, l=3m (45%)</p></div></div> |

| NO                                                                                                                                                                                                      | NAMA PEKERJAAN                                          | LOKASI       |           |           | PENYEDIA JASA                                                                           | NILAI KONTRAK (Rp.) | MASA PELAKSANAAN                            | PROGRES MINGGU LALU (%) | PROGRES (%) |        |        | KETERANGAN                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                         | DESA         | KECAMATAN | KABUPATEN |                                                                                         |                     |                                             |                         | RENC.       | REA    | DEV    |                                                                                                                                                                                                     |
| 23                                                                                                                                                                                                      | Perbaikan Pengendalian Banjir Sungai Glagah Kab. Brebes | Kutamanedala | Tionjong  | Brebes    | PT. NURCAHYA JAYA MANDIRI JL. Sultan Hadiwijaya No.18 RT.002 RW.003 Mangunjiwan - Demak | 2.399.909.000       | 180 hari kalender 30/03/2016 s/d 25/09/2016 | 0.00                    | 41.75       | 67.88  | 26.13  | <div><div></div><div></div></div> |
| <div><div>Galian Tanah Mekanis ( 13,22%)</div><div>Pekerjaan bronjong dari kawat Galvanis Dia 2,7 mm (53,56) Geotekstile Non Woven (0,64%)</div></div>                                                  |                                                         |              |           |           |                                                                                         |                     |                                             |                         |             |        |        |                                                                                                                                                                                                     |
| 24                                                                                                                                                                                                      | Perbaikan Pengendalian Banjir Sungai Cacaban Kab. Tegal | Sidoharjo    | Surodadi  | Tegal     | CV. BIMA KARYA PERKASA Jl. Sultan Hadiwijoyo - Demak                                    | 1.606.854.000       | 180 hari kalender 30/03/2016 s/d 25/09/2016 | 32.85                   | 34.00       | 35.16  | 1.16   | <div><div></div><div></div></div> |
| <div><div>Galian Tanah Mekanis ( 30,97%)</div><div>Pekerjaan bronjong dari kawat Galvanis Dia 2,7 mm (40 %)</div></div>                                                                                 |                                                         |              |           |           |                                                                                         |                     |                                             |                         |             |        |        |                                                                                                                                                                                                     |
| 25                                                                                                                                                                                                      | Konservasi Sungai Keruh Kab. Brebes                     | Adisana      | Bumiayu   | Brebes    | PT. BANGKIT AMPUH ABADI Perum Sidanegara Indah Blok X / 347 Brebes                      | 2.680.000.000       | 180 hari kalender 30/03/2016 s/d 25/09/2016 | 15.05.                  | 21.019      | 20.586 | (0,43) | Deviasi : terlambat dikarenakan hujan terus menerus                                                                                                                                                 |
| <div><div></div><div></div></div> |                                                         |              |           |           |                                                                                         |                     |                                             |                         |             |        |        |                                                                                                                                                                                                     |
| <div><div>Mob &amp; Demob (10 % )</div><div>Galian Tanah Mekanis ( 20 % )</div></div>                                                                                                                   |                                                         |              |           |           |                                                                                         |                     |                                             |                         |             |        |        |                                                                                                                                                                                                     |



| NO | NAMA PEKERJAAN                                            | LOKASI      |           |            | PENYEDIA JASA                                                                                                                            | NILAI KONTRAK<br>(Rp.) | MASA<br>PELAKSANAAN                               | PROGRES<br>MINGGU LALU<br>(%) | PROGRES (%) |        |       | KETERANGAN                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                           | DESA        | KECAMATAN | KABUPATEN  |                                                                                                                                          |                        |                                                   |                               | RENC.       | REA    | DEV   |                                                                                                                                                                                  |
| 26 | Konservasi Sungai<br>Rambatan DAS Pemali<br>Kab. Brebes   | Pamulihan   | Larangan  | Brebes     | PT. SUMBER KARSA<br>INDAH UTAMA Jl.<br>Merbabu no.32 Jetis<br>SUKOHARJO                                                                  | 3.474.889.000          | 180 hari kalender<br>29/04/2016 s/d<br>25/10/2016 | 0.00                          | 9.684       | 11.41  | 1.726 | <div><p>Galian tanah mekanis 0,530      Geotekstil 0,383      pekerjaan bronjong 9,56</p></div> |
| 27 | Konservasi Sungai Genteng<br>Das Comal Kab.<br>Pekalongan | Ujungnegoro | Kesesi    | Pekalongan | PT. MAESTRA<br>PERSADA SEJAHTERA<br>– PT. MITRA GELARAN<br>BERSAMA, KSO Jl. Cut<br>Nyak Dhien RT.01<br>RW.09 Kalisapu<br>Kabupaten Tegal | 2.789.815.000          | 180 hari kalender<br>29/04/2016 s/d<br>25/10/2016 | 42.65                         | 34.604      | 46.804 | 12.2  |                                                                                                                                                                                  |

Semarang, 30 Juni 2016  
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air  
Provinsi Jawa Tengah

Prasetyo Budie Yuwono, ME.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580905 198302 1 001