











**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH
MINGGU KE II BULAN AGUSTUS 2018**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
I	Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai													
1	Perkuatan Tebing Sungai Blukar Kab. Kendal	Kedungasri	Ringinarum	Kendal	2.500.000.000	CV. REJEKI AGUNG Jl. Tumenggung Merto Wijoyo GG. Mulyasari RT.002/005 Patebon Kendal NASRIYATUL QUDSIYAH	614/3398	2.100.000.000	25-Jun-18	160 Hari 25 Juni - 02 Des 2018	2.750	7.021	4.271	laydam bronjong sepanjang 175 m
														
2	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Desa Cepiring Kab. Kendal	Cepiring	Cepiring	Kendal	3.800.000.000	PT. PRIMADANI Jl. Tloqosari Raya II No. 46 Blok I - 1 Semarang Budi Kristanto	615/3705	3.517.466.000	11-Jul-18	150 Hari 11 Juli - 7 Des 2018	1.580	6.813	5.233	Perkuatan tebing 200 m
														

3	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Desa Lanji Kab. Kendal	Lanji	Patebon	Kendal	4.000.000.000	PT. PUTRA HASAN KARYA Jl. Kebon Sawit II/10 Batur, Mranggen, Demak Ali Husen Yahya	614/3178	3.558.906.000	11-Jul-18	150 Hari 11 Juli - 7 Des 2018	3.500	6.530	3.030	Perkuatan tebing 250 m
														
4	Perkuatan Tebing Sungai Bulanan Kab. Kendal	Laban	Kangkung	Kendal	2.500.000.000	CV. DAYA AGUNG Jl. Dusun Gelaran RT.01/ II Ds.Trayu Kec. Sumowono Kab. Semarang FALUFI IRAWAN, SH	614/3397	2.222.000.000	25-Jun-18	160 Hari 25 Juni - 02 Des 2018	2.808	6.630	3.822	Normalisasi sungai sepanjang 500 meter dan
 														
5	Normalisasi sungai cacaban kab tegal	Sidoharjo	Surodadi	Tegal	2.200.000.000	CV. ANUGRAH TEHNIK Jatibedug RT,03/07 Purworejo Wonojiri Mitro Wiyono	614/3564	1.594.043.000	05-Jul-18	150 Hari 05 Juli - 1 Des 2018	1.051	6.25	5.20	Normalisasi Alur 700 m, perkutaan tebing 50 m
														

6	Perkuatan tebing anak sungai pemali kab brebes	Tangeran	Tonjong	Brebes	5.500.000.000	PT. NURCAHYA JAYA MANDIRI Jl. Sultan Hadiwijaya No. 18 RT.002/003 Mangunjiwan Demak Indra Muji A	614/3903	4.595.875.000	20-Jul-18	140 Hari 20 Juli - 07 Des 2018	0.198	1.650	1.452	Perkuatan tebing 150 m
														
7	Perkuatan Tebing Sungai Blorong Kab. Kendal	Kertomulyo	Brangsong	Kendal	3.000.000.000	PT. VISTA DATA ENGINEERING Kompleks Gajahmada Plaza B.17 Semarang	614/3901	2.521.715.000	20-Jul-18	140 Hari 20 Juli - 07 Des 2018	1.090	5.320	4.230	Perkuatan tebing 200 m
														
8	Perkuatan tebing sungai sambong/ sipung kab batang	Karangasem	Batang	Batang	3.000.000.000	PT. INTAN TIGA BRILIANT Jl. Flores No.23 RT,002/015 Sidanegara Cilacap Tengah Ir. Suyanto Priambodo	614/3902	2.444.445.000	20-Jul-18	140 Hari 20 Juli - 07 Des 2018	1.762	3.320	1.558	Perkuatan tebing 500 m dan pintu Klep 9 Buah
														

II Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Konservasi																		
1	konservasi sungai pedes kab brebes	Tangeran	Tonjong	Brebes	3.000.000.000	PT. BANGKIT AMPUH ABADI - PT.BANGKIT CIPTA SAKTI KSO Ali Mahmudi	614/3125	2.919.737.000	31-Mei-18	180 Hari 31 Mei - 27 Nov 2018	12.13	24.061	11.931	Pekerjaan konstruksi meliputi Groundsill 1 buah				
		 <p style="text-align: center;">Groundsill</p>																Bekisting 10%
2	konservasi DAS Gung kab tegal	Kajen	Lebaksiu	Tegal	2.000.000.000	CV. ANUGRAH TEHNIK Jatibedug RT,03/07 Purworejo Wonogiri Mitro Wiyono	614/3720	1.472.394.000	17-Jul-18	140 Hari 17 Juli - 3 Des 2018	2.831	6.260	3.429	Perbaikan alur 200 m				
		 <p style="text-align: center;">Mobilisasai</p>																
3	konservasi DAS Blorong kab kendal Desa : Ngabean Kec : Boja Kab : Kendal	Ngabean Ngemplak wetan	Boja Ngemplak	Kendal	1.600.000.000	CV. TRIAGON MAHAKARYA Graha Aura Ketileng No. 18 Semarang Didik Kurniawan	614/3719	1.248.000.000	17-Jul-18	140 Hari 17 Juli - 3 Des 2018	1.921	2.214	0.293	Groundsill 2 buah Perkuatan tebing 50 m				
		 <p style="text-align: center;">Dropping material</p>																