









**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH
MINGGU KE III BULAN AGUSTUS 2018**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
I	Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai													
1	Perkuatan Tebing Sungai Blukar Kab. Kendal	Kedungasri	Ringinarum	Kendal	2.500.000.000	CV. REJEKI AGUNG Jl. Tumenggung Merto Wijoyo GG. Mulyasari RT.002/005 Patebon Kendal NASRIYATUL QUDSIYAH	614/3398	2.100.000.000	25-Jun-18	160 Hari 25 Juni - 02 Des 2018	3.012	7.464	4.452	laydam bronjong sepanjang 175 m
	 <p style="text-align: center;">Pekerjaan Bronjong</p>													
2	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Desa Cepiring Kab. Kendal	Cepiring	Cepiring	Kendal	3.800.000.000	PT. PRIMADANI Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Blok I - 1 Semarang Budi Kristanto	615/3705	3.517.466.000	11-Jul-18	150 Hari 11 Juli - 7 Des 2018	3.289	7.028	3.739	Perkuatan tebing 200 m
	 <p style="text-align: center;">Pengiriman sheetpile</p>													

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
3	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Desa Lanji Kab. Kendal	Lanji	Patebon	Kendal	4.000.000.000	PT. PUTRA HASAN KARYA Jl. Kebon Sawit II/10 Batur, Mranggen, Demak Ali Husen Yahya	614/3178	3.558.906.000	11-Jul-18	150 Hari 11 Juli - 7 Des 2018	4.332	6.962	2.630	Perkuatan tebing 250 m
														
4	Perkuatan Tebing Sungai Bulanan Kab. Kendal	Laban	Kangkung	Kendal	2.500.000.000	CV. DAYA AGUNG Jl. Dusun Gelaran RT.01/ II Ds.Trayu Kec. Sumowono Kab. Semarang FALUFI IRAWAN, SH	614/3397	2.222.000.000	25-Jun-18	160 Hari 25 Juni - 02 Des 2018	3.175	7.411	4.236	Normalisasi sungai sepanjang 500 meter dan
														
5	Normalisasi sungai cacaban kab tegal	Sidoharjo	Surodadi	Tegal	2.200.000.000	CV. ANUGRAH TEHNIK Jatibedug RT,03/07 Purworejo Wonogiri Mitro Wiyono	614/3564	1.594.043.000	05-Jul-18	150 Hari 05 Juli - 1 Des 2018	2.347	6.82	4.47	Normalisasi Alur 700 m, perkuatan tebing 50 m
														

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
6	Perkuatan tebing anak sungai pemali kab brebes	Tanggeran	Tonjong	Brebes	5.500.000.000	PT. NURCAHYA JAYA MANDIRI Jl. Sultan Hadiwijaya No. 18 RT.002/003 Mangunjiwan Demak Indra Muji A	614/3903	4.595.875.000	20-Jul-18	140 Hari 20 Juli - 07 Des 2018	1.204	1.898	0.694	Perkuatan tebing 150 m
 <p style="text-align: center;">galian berbatu</p>														
7	Perkuatan Tebing Sungai Blorong Kab. Kendal	Kertomulyo	Brangsong	Kendal	3.000.000.000	PT. VISTA DATA ENGINEERING Kompleks Gajahmada Plaza B.17 Semarang	614/3901	2.521.715.000	20-Jul-18	140 Hari 20 Juli - 07 Des 2018	1.543	5.671	4.128	Perkuatan tebing 200 m
 <p style="text-align: center;">pematokan</p>														
8	Perkuatan tebing sungai sambong/ sipung kab batang	Karangasem	Batang	Batang	3.000.000.000	PT. INTAN TIGA BRILIANT Jl. Flores No.23 RT,002/015 Sidanegara Cilacap Tengah Ir. Suyanto Priambodo	614/3902	2.444.445.000	20-Jul-18	140 Hari 20 Juli - 07 Des 2018	2.031	3.540	1.509	Perkuatan tebing 500 m dan pintu Klep 9 Buah
 <p style="text-align: center;">Pasangan batu 1 : 4</p>														

