

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
4	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kemiri (Kota Tegal)	Sumurpanggang	Margadana	Kota Tegal	2,500,000,000	CV. MULIA ABADI Jl. Wangandalem No.34 RT.08 RW.03 Brebes	614.1/2204	1,860,616,000	04-Apr-23	30-Oct-23	99.937%	100%	0.063%	1 Hari Kalender	Proses PHO
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pemeriksaan PHO	 PHO Sungai Kemiri													
5	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang (Kab. Pekalongan)	Pesanggrahan, Pecakaran/Mulyorejo	Wonokerto / Tirto	Kab. Pekalongan	3,650,000,000	CV. CAKRAWALA GEMILANG Sabrangkali RT.004 RW.002 Blongkeng, Ngluwar, Kab. Magelang, Jawa Tengah	614.1/2205	2,665,879,000	04-Apr-23	30-Oct-23	100%	64.410%	-35.590%	1 Hari Kalender	Perpanjangan Pemberian Kesempatan dengan Denda (50 hari)
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pengcoran parapet beton siklop - Pemecahan batu - Pemasangan bekisting	 Pengcoran Parapet Beton Siklop Pemecahan Batu Pemasangan Bekisting												Surat Peringatan SP : 18-08-2023 Show Cause Meeting SCM I : 30-08-2023 Uji Coba 21 hari Surat Peringatan I SP I : 25-09-2023 Show Cause Meeting SCM II : 26-09-2023 Uji Coba 14 hari Surat Peringatan II SP II : 09-10-2023 Show Cause Meeting SCM III : 11-10-2023	
6	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto (DAK) (Kab. Kendal)	Kertomulyo, Sidorejo / Sudipayung	Brangsong / Ngampel	Kab. Kendal	4,700,000,000	CV. DUTA SUKMA Jl. Ternate No. 72B Gunung Simping Cilacap, Kab. Cilacap, Jawa Tengah	614.1/2189	3,496,000,000	31-Mar-23	26-Oct-23	100%	80.003%	-19.997%	-3 Hari Kalender	Perpanjangan Pemberian Kesempatan dengan Denda (35 hari)
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pengcoran parapet beton siklop - Langsir beton - Pengcoran parapet beton bertulang	 Cor Beton Siklop Langsir Beton Cor Beton Bertulang												Surat Peringatan SP : 30-08-2023 Show Cause Meeting SCM I : 05-09-2023 Uji Coba 18 hari Surat Peringatan I SP I : 25-09-2023 Show Cause Meeting SCM II : 26-09-2023 Uji Coba 14 hari Surat Peringatan II SP II : 12-10-2023 Show Cause Meeting SCM III : 16-10-2023	

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
7	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. Kendal)	Cepiring	Cepiring	Kab. Kendal	3,500,000,000	CV. TECHNICS Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, Kab. Klaten, Jawa Tengah	614.1/2459	2,891,000,000	17-Apr-23	12-Nov-23	99.533%	100%	0.467%	14 Hari Kalender	Proses PHO
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pemeriksaan PHO						PHO Sungai Bodri									
8	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. Kendal)	Rowobranten	Ringinarum	Kab. Kendal	2,400,000,000	CV. BAGAS PERKASA Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, Jawa Tengah	614.1/2358	1,763,605,000	12-Apr-23	07-Nov-23	99.370%	100%	0.630%	9 Hari Kalender	Proses PHO
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pemeriksaan PHO						PHO Sungai Blukar									Surat Peringatan SP : 06-09-2023 Show Cause Meeting SCM I : 13-09-2023 Uji Coba 10 hari (Lulus)