

DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH
s/d MINGGU III BULAN OKTOBER 2019

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
1	Embung Lawatan	Lawatan	Dukuhturi	31	36,81	37,09	0,28	Terjadi penuruna progres dari deviasi positif 0,54 menjadi positif 0,28.
 Pekerjaan pembesian keliling embung 25%								
2	Embung Kebasen	Kebasen	Talang	14,87	19,96	19,37	(0,59)	Deviasi terkendala lokasi untuk howling material.

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
	 Pasangan batu kali 74,82%							
5	Embung Jeruk Gulung	Jeruk Gulung	Dempet	25,771	35,688	35,569	(0,12)	Melaksanakan pekerjaan galian tanah dengan alat berat, timbunan tanah dipadatkan, hauling jarak 100 m, hauling jarak 500 m, Beton B.0 unntuk lantai kerja, Beton K.175, Pembesian, Bekisting, Wiremesh 8 mm, waterstop PVC lebar 230-320 mm, minipile 20x20x300.
	 Pekerjaan minipile 51,56 %							

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
6	Embung Kedung Gading	Kedunggading	Ringinarum	38,726	53,839	61,555	7,72	Tidak ada kendala teknis.
	 18 Okt 2019 2:31:05 PM 10988508S 110.1169932E Jalan Tol Semarang - Batang Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Jawa Tengah Embung Kedunggading, K175 Pengecoran beton B0 untuk lantai kerja 5,756%							
7	Embung Dukuhmulyo Cs. Embung Dukuhmulyo Embung Tamansari (Lanjutan)	Dukuhmulyo Kedungbulus	Jakenan Gembong	7,640	63,710	7,590	(56,120)	deviasi terjadi akibat terkendala tenaga kerja dan bahan yang kurang. dilakukan penambahan tenaga kerja dan penerbitan SP1

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN	
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV		
	Embung Dukuhmulyo	 Pasangan batu 1:4 3,399%							
	Embung Tamansari (Lanjutan)	 0%							

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
8	Embung Pringkuku Cs.							Tidak ada kendala
	Embung Pringkuku	Ngargoharjo	Giritontro	28,035	34,087	44,688	10,60	
	Embung Sambirejo	Tlogoharjo	Giritontro					
	Embung Pringkuku  Wiremesh 50,755%							
	Embung Sambirejo							

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
	 Beton K175 31,150%							

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
9	Embung Nglasep Cs.							Tidak ada kendala teknis. Embung nglasep melakukan pekerjaan B0 dinding keliling, dan pembesian keliling embung. Embung Doya belum dikerjakan pekerjaan paving blok dan gazebo.
	Embung Nglasep	Klampeyan	Paranggupito	27,168	25,627	39,726	14,10	
	Embung Doya (Ljtn)	Gambirmanis	Pracimantoro					
Emmbung Nglasep  Pekerjaan Beton K.175 34,996%								
	Embung Doya (Ljtn)							

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
	 0%							

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
10	Long Storage Kaliayer	Selakambang	Kaligondang	24,139	41,556	31,975	(9,58)	Pelaksanaan mob demob, K3, Galian tanah, pasangan batu 1:4, Beton B0, Beton sikop, Pembesian, Bekisting, Perancah. deviasi terjadi karena terjadi kecelakaan kerja dan kendala saat melakukan langsiran
	 Pemasangan batu kali 1:4 28,65%							
B	IRIGASI							
1	DI. Kedungwaru	Sambiroto Tanjungharjo	Kunduran Ngaringan	10,06	13,224	17,164	3,94	Tidak ada kendala.

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
	 Pemasangan pasangan batu kali (tersedia) 52%							

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
2	DI. Kedungboyo	Rembun	Nogosari	28,4	18,59	40,1	21,51	Tidak ada kendala
	 Pekerjaan Pegecoran lantai saluran 10%							
3	DI. Pundung	Banjarejo	Kateguhan	85,9	93,33	92,341	(0,99)	Tidak ada kendala teknis. Keterlambatan disebabkan oleh jadwal pengecoran yang mundur.

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
	 Pengecoran tahap 7 sepanjang 25,4m tinggi rerata 6,45m 100%							
4	DI. Trani	Suruhkalang	Jaten	30,046	31,912	40,178	8,27	Tidak ada kendala.

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
	 Pembuatan DPT 100%							
7	DI. Banjaran	Kranjimuntang Kedungrandu	Purwanegara Patikraja	23,533	27,265	28,66	1,395	Tidak ada kendala teknis

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
	 Pekerjan pasangan bronjong 10%							
C	DAK							
1	DI. Pesayangan	Pesayangan	Talang	55,52	69,2	65,1	(4,10)	deviasi negatif karena minggu ini melakukan pekerjaan pembesian selimut dan begisting. Pekerjaan cor dengan concrete pump dilakukan minggu depan sehingga pekerjaan pembesian dan begisting dapat diopname.

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
	 Pekerjaan pembesian lantai bendung 80%							
2	DI. Medani	Kelet	Keling	42,22	50,94	51,94	1,00	Telah melaksanakan percepatan pekerjaan menjadi 1% dari -0,88%.
		Sirahan	Cluwak					

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
	 Pelaksanaan pengecoran box culvert 20%							