

DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH
s/d MINGGU IV BULAN OKTOBER 2019

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
1	Embung Lawatan	Lawatan	Dukuhturi	37,09	44,37	45,12	0,75	Terjadi kenaikan progres dari deviasi positif 0,28 menjadi positif 0,75. melaksanakan pekerjaan galian tanah, timbunan tanah dipadatkan, hauling 1 km, beton B.0, pembesian, bekisting, wiremesh 8mm dan waterstop.
 <p style="text-align: center;">Pekerjaan pembesian keliling embung 45%</p>								
2	Embung Kebasen	Kebasen	Talang	19,37	30,03	30,16	0,13	melakukan pekerjaan galian tanah dengan alat berat, hauling jaran 100m dan 1 Km. Beton B.0 dan K.175, wiremesh 10mm, pembesian, bekisting dan waterstop PVC b=200mm.
 <p style="text-align: center;">Pekerjaan Beton K.175 1,91%</p>								

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
3	Embung Cikeusal Kidul (Lanjutan)	Cikeusal Kidul	Ketanggungan	25,121	35,999	33,733	(2,27)	minggu ini melakukan pekerjaan pengecoran beton K175, wiremesh, bekisting, waterstop. deviasi dikarenakan material yang masuk kurang baik sehingga perlu dilakukan penggantian material pasir.
4	Long Storage Mukiran (Lanjutan)	Mukiran	Kaliwungu	52,19	58,85	59,27	0,42	Mengerjakan pekerjaan pemasangan batu kali, keselamatan kerja, siaran, perancah dan papan peringatan.
5	Embung Jeruk Gulung	Jeruk Gulung	Dempet	35,569	45,94	45,261	(0,68)	Melaksanakan pekerjaan Beton B.0 untuk lantai kerja, Beton K.175, Pembesian, Bekisting, Wiremesh 8 mm, waterstop PVC lebar 230-320 mm, minipile 20x20x300. deviasi terjadi karena terdapat kelongsoran tebing di salah satu sisi embung.



Pengecoran K175 6,156%



Pasangan batu kali 1:4 83,23%



Pekerjaan minipile 85,94 %

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
6	Embung Kedung Gading	Kedunggading	Ringinarum	61,555	67,868	68,422	0,55	Tidak ada kendala teknis. Melakukan pekerjaan galian tanah biasa manual, pasangan batu kali 1:4, Beton B.0, Beton K.175, bekisting, wiremesh 8mm peilscale.
		 <p>26 Okt 2019 10:46:52 AM 078974948_TID_1384201E Revisi: 1 Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Jawa Tengah Embung Kedunggading, pas batu 1:4</p>						
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Pekerjaan pasangan baru 1:4 16,155%</div>				
7	Embung Dukuhmulyo Cs. Embung Dukuhmulyo Embung Tamansari (Lanjutan)	Dukuhmulyo Kedungbulus	Jakenan Gembong	7,590	77,378	9,304	(68,074)	deviasi terjadi akibat terkendala tenaga kerja dan bahan yang kurang. dilakukan penambahan tenaga kerja, penerbitan SP1 dan SCM 1
		Embung Dukuhmulyo						
								
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Pasangan batu 1:4 6,2%</div>						
		Embung Tamansari (Lanjutan)						
								
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">0%</div>						

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
8	Embung Pringkuku Cs. Embung Pringkuku Embung Sambirejo	Ngargoharjo Tlogoharjo	Giritontro Giritontro	44,688	43,796	61,945	18,15	Tidak ada kendala
<p>Embung Pringkuku</p>  <p>Pekerjaan Beton K.175 56,211%</p> <p>Embung Sambirejo</p>  <p>Beton K175 59,558%</p>								

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
9	Embung Nglasep Cs.							Tidak ada kendala teknis. Embung nglasep melakukan pekerjaan galian tanah biasa manual, B0, K.175, K.225, wiremesh, pembesian dan bekisting. Embung Doya mengerjakan pekerjaan paving blok.
	Embung Nglasep	Klampeyan	Paranggupito	39,726	36,175	45,653	9,48	
	Embung Doya (Ljtn)	Gambirmanis	Pracimantoro					
Emmbung Nglasep								
								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pekerjaan Beton B.0 58,176%</div>								
Embung Doya (Ljtn)								
								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">0%</div>								

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
10	Long Storage Kaliayer	Selakambang	Kaligondang	31,975	56,416	47,067	(9,35)	<p>Pelaksanaan mob demob, K3, Galian tanah, pasangan batu 1:4, Siaran, Beton B0, Beton sikop, Pembesian, Bekisting, Perancah.</p> <p>deviasi terjadi karena terjadi disebabkan permasalahan lahan dengan warga yg menutup akses hauling material.</p> <p>Permasalahan sudah selesai dan dilakukan percepatan.</p>
 <p>Pemasangan batu kali 1:4 48,65%</p>								
B	IRIGASI							
1	DI. Kedungwaru	Sambiroto Tanjungharjo	Kunduran Ngaringan	17,164	28,277	25,214	(3,06)	<p>Melakukan pekerjaan galian tanah bias manual, pas batu kali 1:4, pekerjaan beton B0, K.175 dan wiremesh.</p>
 <p>Pemasangan pasangan batu kali (Langsiran) 27%</p>								

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
2	DI. Kedungboyo	Rembun	Nogosari	40,1	27,53	48,05	20,52	Tidak ada kendala
								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Pekerjaan pemasangan batu kali sisi kiri dk. Ngremi 50%</div>								
3	DI. Pundung	Banjarejo	Kateguhan	92,341	98,462	98,955	0,49	Tidak ada kendala teknis. Keterlambatan disebabkan oleh jadwal pengecoran yang mundur.
								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Pekerjaan timunan tanah dipadatkan 37,12%</div>								
4	DI. Trani	Suruhkalang	Jaten	40,178	43,434	51,461	8,03	Tidak ada kendala.
								

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
	 <p>Pekerjaan pasang batu kali 26,58 %</p>							
5	Di. Parean	Pengkol	Karanggede	22,75	52,2	33,96	(18,24)	<p>Terjadi penurunan keterlambatan dari 20,62% menjadi 18,24%. Deviasi terjadi akibat kurangnya alat, bahan dan tenaga kerja.</p> <p>Melaksanakan galian tanah biasa manual, urugan tanah kembali, bongkar pasagan lama, pasagan baru kembali, plesteran, siaran dan acian.</p>
	 <p>Pekerjaan pasang batu muka 32,96%</p>							
6	Di. Kalisapi	Susukan	Susukan	66,074	50,244	70,105	19,86	Tidak ada kendala
	 <p>Pekerjaan galian pondasi ujung 100%</p>							
7	Di. Banjaran	Kranjimuntang Kedungrandu	Purwanegara Patikraja	28,66	41,9	39,511	(2,389)	deviasi terkendala sudah meningginya muka air sehingga diperlukan pekerjaan pengeringan.

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI		PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		RENC.	REAL	DEV	
								
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Pelaksanaan pembesian box culvert 35%</p> </div>							