






**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2021
MINGGU KE iii BULAN AGUSTUS 2021 (16 - 22 AGUSTUS 2021)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
1	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Lanji	Patebon	Kendal	8,000,000,000	PT. MITRA KARYA PARACONS Jl. Kedawung RT.01 RW.07 Pejagongan, Kebumen	614.1/1660	6,131,583,000	19 Maret 2021	240 Hari Kalender (13 November 2021)	42.890	40.960	-1.930	83 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Persiapan Dropping Material - Penulangan - Perawatan Beton (Curing)				<p>- Pek. Pengecoran Bore Pile & Pile Cap</p> <p>- Slump Test Beton</p>										
2	Perkuatan Tebing Sungai Breml/Meduri Kota/Kab Pekalongan	Tegalowo/Jeruksari/Karang Jompo/Pabean	Tirto/Pekalongan Barat	Kab/Kota Pekalongan	3,200,000,000	PT. DUTA SUKMA RAHARJA Jl. Jend. Sudirman No. 118 Donan, Cilacap Tengah	615 / 1132	2,559,555,000	19 Februari 2021	240 Hari kalender (16 Oktober 2021)	69.677	66.263	-3.414	55 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Dropping Material				<p>- Pek. Tanggul Sungai Breml</p> <p>- Pek. Perbaikan Tanggul Sungai Meduri</p> <p>- Pek. Pasangan Batu & Plesteran</p>										
3	Perkuatan Tebing Sungai Loji Kota Pekalongan	Padukuhan Kraton	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3,000,000,000	PT. PRIMADANI Jl. Tlogosan Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG	614.1/1661	2,623,500,000	19 Maret 2021	240 Hari Kalender (13 November 2021)	82.03	95.325	13.295	83 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Perawatan Beton (Curing)				<p>- Pek. Pengembalian Fasilitas Umum</p>										

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
4	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir DAS Pemali Sungai Prupuk Kab. Brebes (DAK)	Karangjengkeng	Tonjong	Brebes	3,800,000,000	PT. ANGGER EMAN KSO PT. PANDAWA MITRA BUANA Jl. Let Jen.D.I Panialtan No.187 Indramayu	614/869	2,960,520,000	4 Februari 2021	240 Hari kalender (01 Oktober 2021)	83.485	95.534	12.049	40 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Perawatan Beton (Curing)															
<input type="text" value="- Pek. Pengecoran DPT"/>															
5	Pengamanan Pantai Kota Pekalongan	Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	5,600,000,000	PT. GWEN ARDIAN KONSTRUKSI Ir.H.Juanda RT 07 RW 16 Sidaneqara Cilacap	615/867	4,585,833,000	4 Februari 2021	240 Hari kalender (01 Oktober 2021)	80.807	55.263	-25.544	40 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Melanjutkan Pemancangan CCSP Selanjutnya															
<input type="text" value="- Pek. Bekisting"/>		<input type="text" value="- Pek. Pemasangan Sirtu dengan Stamer"/>		<input type="text" value="- Pek. Pemasangan Dinding Parapet"/>											