








**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2021
MINGGU KE III BULAN APRIL 2021**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing													
1	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Lanji	Patebon	Kendal	8.000.000.000	PT. MITRA KARYA PARACONS Jl. Kedawung RT.01 RW.07 Pejagongan, Kebumen	614.1/1660	6.131.583.000	19 Maret 2021	240 Hari Kalender	3,080	0,230	-2,850	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Shop Drawing													
		<p style="text-align: center;">- Pengukuran Ulang</p> <p style="text-align: center;">- Pembuatan Jalan Akses</p>												
2	Perkuatan Tebing Sungai Brengi/Meduri Kota/Kab Pekalongan	Tegaldowo/Jeruksari/Karang Jompo/Pabean	Tirto/Pekalongan Barat	Kab/Kota Pekalongan	3.200.000.000	PT. DUTA SUKMA RAHARJA Jl. Jend. Sudirman No. 118 Donan, Cilacap Tengah	615 / 1132	2.559.555.000	19 Februari 2021	240 Hari Kalender	2,774	0,52	-2,254	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Shop Drawing - MC 0% - Pengadaan K3 - Pengukuran Hulu Jembatan Pantura (Sungai Meduri)													
		<p style="text-align: center;">- Galian tanah biasa mekanis</p> <p style="text-align: center;">- Dropping material pancang bambu & batu kali</p> <p style="text-align: center;">- Pekerjaan Kisdam</p>												
3	Perkuatan Tebing Sungai Loji Kota Pekalongan	Padukuhan Kraton	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3.000.000.000	PT. PRIMADANI Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG	614.1/1661	2.623.500.000	19 Maret 2021	240 Hari Kalender	0,445	0,220	-0,225	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Shop drawing - MC 0													
		<p style="text-align: center;">- Clearing Manual</p>												- Pekerjaan bongkar utilitas/ fasilitas umum belum bisa dilakukan dalam minggu ini dikarenakan ijin belum keluar.

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
4	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir DAS Pemali Sungai Prupuk Kab. Brebes (DAK)	Karangjengkeng	Tonjong	Brebes	3.800.000.000	PT. ANGGER EMAN KSO PT. PANDAWA MITRA BUANA Jl. Let. Jen.D.I Panjaitan No.187 Indramayu	614/869	2.960.520.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender	7,330	7,920	0,590	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Shop drawing - MC 0 - Pembesian - Bekisting								- Cek Pembesian Tulangan & Bekisting		- Pengecoran Pondasi (Beton Readymix)		- Uji Slump Test & Silinder		
5	Pengamanan Pantai Kota Pekalongan	Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	5.600.000.000	PT. GWEN ARDIAN KONSTRUKSI Ir.H.Juanda RT 07 RW 16 Sidanegara Cilacap	615/867	4.585.833.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender	0,179	0,350	0,171	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Shop Drawing - MC 0				- Mobilisasi Crane										