



No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV		
4	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir DAS Pemali Sungai Prupuk Kab. Brebes (DAK)	Karangjengkeng	Tonjong	Brebes	3.800.000.000	<b>PT. ANGGER EMAN KSO</b> PT. PANDAWA MITRA BUANA Jl. Let Jen.D.I Panjaitan No.187 Indramayu	614/869	2.960.520.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender ( 01 Oktober 2021)	68,282	78,879	10,597	68 Hari Kalender	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pembesian - Bekisting - Dropping Material					- Pek. Perawatan Beton (Curring)										
5	Pengamanan Pantai Kota Pekalongan	Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	5.600.000.000	<b>PT. GWEN ARDIAN KONSTRUKSI</b> Ir.H.Juanda RT 07 RW 16 Sidanegara Cilacap	615/867	4.585.833.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender ( 01 Oktober 2021)	47,476	37,906	-9,570	68 Hari Kalender	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Melanjutkan Pemancangan CCSP Selanjutnya					- Pek. Pengecoran Parapet										