















**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD  
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2021  
MINGGU KE III BULAN JUNI 2021**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN		
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV			
<b>I</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>															
<b>A</b>	<b>Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing</b>															
1	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Lanji	Patebon	Kendal	8.000.000.000	<b>PT. MITRA KARYA PARACONS</b> Jl. Kedawung RT.01 RW.07 Pejagongan, Kebumen	614.1/1660	6.131.583.000	19 Maret 2021	240 Hari Kalender	<b>4,390</b>	<b>1,500</b>	<b>-2,890</b>			
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b>		  						<p align="center">- Pek. Clearing &amp; Ultzet Lapangan</p> <p align="center">- Dropping Material Mini Pile</p>								
2	Perkuatan Tebing Sungai Breji/Meduri Kota/Kab Pekalongan	Tegaldowo/Jeruksari/Karang Jompo/Pabean	Tirto/Pekalongan Barat	Kab/Kota Pekalongan	3.200.000.000	<b>PT. DUTA SUKMA RAHARJA</b> Jl. Jend. Sudirman No. 118 Donan, Cilacap Tengah	615 / 1132	2.559.555.000	19 Februari 2021	240 Hari kalender	<b>18,598</b>	<b>20,164</b>	<b>1,566</b>			
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Dropping Material - Persiapan Pemesanan Pintu		 			 						<p align="center">- Pek. Timbunan &amp; Pematatan</p> <p align="center">- Pek. Kisdam &amp; Sandbag</p> <p align="center">- Pekerjaan Pengcoran Beton Syclop 60% Readymix K 175 Batu Kali 40%</p>					
3	Perkuatan Tebing Sungai Loji Kota Pekalongan	Padukuhan Kraton	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3.000.000.000	<b>PT. PRIMADANI</b> Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG	614.1/1661	2.623.500.000	19 Maret 2021	240 Hari kalender	<b>9,537</b>	<b>73,195</b>	<b>63,658</b>			
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Persiapan Pemasangan CCSP		  			<p align="center">- Dropping CCSP Lokasi Sungai Loji 114 btg</p>											

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
4	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir DAS Pemali Sungai Prupuk Kab. Brebes (DAK)	Karangjengkeng	Tonjong	Brebes	3.800.000.000	<b>PT. ANGGER EMAN KSO</b> PT. PANDAWA MITRA BUANA Jl. Let Jen.D.I Panjaitan No.187 Indramayu	614/869	2.960.520.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender	<b>37,852</b>	<b>58,211</b>	<b>20,359</b>	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pembesian - Bekisting - Dropping Material						- Pek. Penulangan Pondasi - Pek. Penulangan Dising DPT & Bekisting Pondasi - Pek. Pengecoran Pondasi DPT - Pek. Penulangan Pondasi								
5	Pengamanan Pantai Kota Pekalongan	Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	5.600.000.000	<b>PT. GWEN ARDIAN KONSTRUKSI</b> Ir.H.Juanda RT 07 RW 16 Sidaneqara Cilacap	615/867	4.585.833.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender	<b>28,820</b>	<b>34,425</b>	<b>5,605</b>	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b>						- Dropping CCSP Lokasi Pantai Pekalongan 78 btg - Pemancangan CCSP Sisi Timur 12 btg								