








No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
4	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir DAS Pemali Sungai Prupuk Kab. Brebes (DAK)	Karangjengkeng	Tonjong	Brebes	3.800.000.000	PT. ANGGER EMAN KSO PT. PANDAWA MITRA BUANA Jl. Let Jen.D.I Panjaitan No.187 Indramayu	614/869	2.960.520.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender (01 Oktober 2021)	78,417	94,428	16,011	47 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Perawatan Beton (Curing)															
		- Penataan Batu Boulder		- Pek. Pengecoran DPT											
5	Pengamanan Pantai Kota Pekalongan	Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	5.600.000.000	PT. GWEN ARDIAN KONSTRUKSI Ir.H.Juanda RT 07 RW 16 Sidaneqara Cilacap	615/867	4.585.833.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender (01 Oktober 2021)	61,286	54,342	-6,944	47 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Melanjutkan Pemancangan CCSP Selanjutnya															
		- Pek. Pengecoran Dinding Parapet		- Pek. Urugan Sirtu dan Pemasangan Geotekstile											