





No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
4	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir DAS Pemali Sungai Prupuk Kab. Brebes (DAK)	Karangjengkeng	Tonjong	Brebes	3.800.000.000	PT. ANGGER EMAN KSO PT. PANDAWA MITRA BUANA Jl. Let Jen.D.I Panjaitan No.187 Indramayu	614/869	2.960.520.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender	12,430	16,710	4,280	
<p>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Dropping Material</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>- Pek. Pembesian Dinding Parapet</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>- Pek. Galian Pondasi Hulu Bendung</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>- Pek. Pembesian Pondasi Hulu Bendung</p> </div> </div>														
5	Pengamanan Pantai Kota Pekalongan	Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	5.600.000.000	PT. GWEN ARDIAN KONSTRUKSI Ir.H.Juanda RT 07 RW 16 Sidanegara Cilacap	615/867	4.585.833.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender	0,180	0,370	0,190	
<p>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Shop Drawing - MC 0</p> <div style="text-align: center;">  <p>- Kunjungan Kerja Ke Pabrik CCSP Purwakarta</p> </div>														