





**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD  
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2021  
MINGGU KE IV BULAN JUNI 2021 (21 - 27 JUNI 2021)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
<b>I</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>													
<b>A</b>	<b>Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing</b>													
1	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Lanji	Patebon	Kendal	8.000.000.000	<b>PT. MITRA KARYA PARACONS</b> Jl. Kedawung RT.01 RW.07 Pejagongan, Kebumen	614.1/1660	6.131.583.000	19 Maret 2021	240 Hari Kalender	<b>12,300</b>	<b>2,950</b>	<b>-9,350</b>	
	<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Persiapan Dropping Material - Pengadaan Tiang Pancang - Pemesanan Alat Pancang				<b>- Penurunan Tiang Pancang + Langsir Ke Lokasi</b>									
2	Perkuatan Tebing Sungai Breml/Meduri Kota/Kab Pekalongan	Tegalowo/Jeruksari/Karang Jompo/Pabean	Tirto/Pekalongan Barat	Kab/Kota Pekalongan	3.200.000.000	<b>PT. DUTA SUKMA RAHARJA</b> Jl. Jend. Sudirman No. 118 Donan, Cilacap Tengah	615 / 1132	2.559.555.000	19 Februari 2021	240 Hari kalender	<b>20,953</b>	<b>26,819</b>	<b>5,866</b>	
	<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Dropping Material - Persiapan Pemesanan Pintu				<b>- Pekar. BGalian Pondasi &amp; ekisting</b> <b>- Pekerjaan Beton Syclop 60 Readymix K 175 Batu Kali 40%</b> <b>- Pekerjaan Timbunan Tanah Mendatangkan dan Dipadatkan Hulu Jembatan Pantura</b>									
3	Perkuatan Tebing Sungai Loji Kota Pekalongan	Padukuhan Kraton	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3.000.000.000	<b>PT. PRIMADANI</b> Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG	614.1/1661	2.623.500.000	19 Maret 2021	240 Hari kalender	<b>13,081</b>	<b>75,473</b>	<b>62,392</b>	
	<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Persiapan Pemancangan CCSP				<b>- Pemancangan CCSP Sungai Loji</b>									

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
4	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir DAS Pemali Sungai Prupuk Kab. Brebes (DAK)	Karangjengkeng	Tonjong	Brebes	3.800.000.000	<b>PT. ANGGER EMAN KSO</b> PT. PANDAWA MITRA BUANA Jl. Let Jen.D.I Panaitan No.187 Indramayu	614/869	2.960.520.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender	<b>42,945</b>	<b>63,411</b>	<b>20,466</b>	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pembesian - Bekisting - Dropping Material					- Pek. Pengecoran Lanjutan DPT Hilir Bendung			- Pek. Pengecoran Pondasi Kanan Sungai Hilir Bendung						
5	Pengamanan Pantai Kota Pekalongan	Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	5.600.000.000	<b>PT. GWEN ARDIAN KONSTRUKSI</b> Ir.H.Juanda RT 07 RW 16 Sidaneqara Cilacap	615/867	4.585.833.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender	<b>32,551</b>	<b>35,464</b>	<b>2,913</b>	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b>					- Pemancangan CCSP Lanjutan									