













**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2021
MINGGU KE I BULAN AGUSTUS 2021 (2 - 8 AGUSTUS 2021)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV		
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
1	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Lanji	Patebon	Kendal	8.000.000.000	PT. MITRA KARYA PARACONS Jl. Kedawung RT.01 RW.07 Pejagongan, Kebumen	614.1/1660	6.131.583.000	19 Maret 2021	240 Hari Kalender (13 November 2021)	32,190	29,820	-2,370	104 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Persiapan Dropping Material - Pengadaan Tiang Pancang Selanjutnya - Penulangan														
		- Pek. Pemesinan Pondasi & DPT			- Pek. Pengecoran Bore Pile			- Lanjutan Pengeboran Lubang Bore Pile		- Lanjutan Pemancangan Square Pile					
2	Perkuatan Tebing Sungai Breml/Meduri Kota/Kab Pekalongan	Tegaldowo/Jeruksari/Karang Jompo/Pabean	Tirto/Pekalongan Barat	Kab/Kota Pekalongan	3.200.000.000	PT. DUTA SUKMA RAHARJA Jl. Jend. Sudirman No. 118 Donan, Cilacap Tengah	615 / 1132	2.559.555.000	19 Februari 2021	240 Hari Kalender (16 Oktober 2021)	57,207	55,131	-2,076	69 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Dropping Material														
		- Pek. Pintu existing Sungai Breml			- Pek. Kisdam										
3	Perkuatan Tebing Sungai Loji Kota Pekalongan	Padukuhan Kraton	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3.000.000.000	PT. PRIMADANI Jl. Tilogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG	614.1/1661	2.623.500.000	19 Maret 2021	240 Hari Kalender (13 November 2021)	76,159	91,433	15,274	97 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Perawatan Beton (Curing)														
		- Pek. Pengembalian Fasilitas Umum			- Pek. Pengecoran Pile Cap			- Pek. Timbunan Sirtu							

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV		
4	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir DAS Pemali Sungai Prupuk Kab. Brebes (DAK)	Karangjengkeng	Tonjong	Brebes	3.800.000.000	PT. ANGGER EMAN KSO PT. PANDAWA MITRA BUANA Jl. Let Jen.D.I Panaitan No.187 Indramayu	614/869	2.960.520.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender (01 Oktober 2021)	73,350	85,544	12,194	54 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pembesian - Bekisting - Dropping Material															
		- Pek. Pembesian		- Pek. Pengecoran Pondasi dan DPT						- Pek. Perawatan Beton (Curing)					
5	Pengamanan Pantai Kota Pekalongan	Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	5.600.000.000	PT. GWEN ARDIAN KONSTRUKSI Ir.H.Juanda RT 07 RW 16 Sidaneqara Cilacap	615/867	4.585.833.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender (01 Oktober 2021)	54,938	51,038	-3,900	54 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Melanjutkan Pemancangan CCSP Selanjutnya															
		- Pek. Pemancangan CCSP Titik Nol & Sebelah Barat Gardu Pandang				- Pek. Pembesian Parapet									