



**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD  
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2021  
MINGGU KE I BULAN JULI 2021 (05 - 11 JULI 2021)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
<b>I</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>													
<b>A</b>	<b>Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing</b>													
1	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Lanji	Patebon	Kendal	8.000.000.000	<b>PT. MITRA KARYA PARACONS</b> Jl. Kedawung RT.01 RW.07 Pejagongan, Kebumen	614.1/1660	6.131.583.000	19 Maret 2021	240 Hari Kalender	<b>15,780</b>	<b>8,500</b>	<b>-7,280</b>	
	<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Persiapan Dropping Material - Pengadaan Tiang Pancang Selanjutnya - Penulangan													
		- Pek. Pemancangan Square Pile			- Pembesian Bore Pile			- Langsiran Square Pile						
2	Perkuatan Tebing Sungai Breml/Meduri Kota/Kab Pekalongan	Tegaldowo/Jeruksari/Karang Jompo/Pabean	Tirto/Pekalongan Barat	Kab/Kota Pekalongan	3.200.000.000	<b>PT. DUTA SUKMA RAHARJA</b> Jl. Jend. Sudirman No. 118 Donan, Cilacap Tengah	615 / 1132	2.559.555.000	19 Februari 2021	240 Hari Kalender	<b>30,979</b>	<b>36,665</b>	<b>5,686</b>	
	<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Dropping Material													
		- Pek. Galian Tanah Manual			- Pek. Plesteran dan Acian			- Pekerjaan Urugan Tanah Mendatangkan dan Dipadatkan			- Pekerjaan Pintu Pengatur			
3	Perkuatan Tebing Sungai Loji Kota Pekalongan	Padukuhan Kraton	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3.000.000.000	<b>PT. PRIMADANI</b> Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG	614.1/1661	2.623.500.000	19 Maret 2021	240 Hari Kalender	<b>23,606</b>	<b>84,121</b>	<b>60,515</b>	
	<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b>													
		- Pemancangan CCSP Sungai Loji			- Pemasangan Geotekstille Non Woven			- Pek. Pembesian dan Bekisting Pile Cap						

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
4	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir DAS Pemali Sungai Prupuk Kab. Brebes (DAK)	Karangjengkeng	Tonjong	Brebes	3.800.000.000	<b>PT. ANGGER EMAN KSO</b> PT. PANDAWA MITRA BUANA Jl. Let Jen.D.I Panjaitan No.187 Indramayu	614/869	2.960.520.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender	<b>53,080</b>	<b>72,094</b>	<b>19,014</b>	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Dropping Material					- Pek. Pembesian dan Bekisting Lanjutan DPT Hilir Bendung			- Pek. Galian Pondasi DPT						
5	Pengamanan Pantai Kota Pekalongan	Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	5.600.000.000	<b>PT. GWEN ARDIAN KONSTRUKSI</b> Ir.H.Juanda RT 07 RW 16 Sidaneqara Cilacap	615/867	4.585.833.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender	<b>40,013</b>	<b>36,258</b>	<b>-3,755</b>	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Melanjutkan Pemancangan CCSF Selanjutnya					- Pek. Pembesian dan Bekisting Penutup Trotoar									