









**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2021
MINGGU KE V BULAN JUNI 2021 (28 JUNI - 4 JULI 2021)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing													
1	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Lanji	Patebon	Kendal	8.000.000.000	PT. MITRA KARYA PARACONS Jl. Kedawung RT.01 RW.07 Pejagongan, Kebumen	614.1/1660	6.131.583.000	19 Maret 2021	240 Hari Kalender	13,030	6,640	-6,390	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Persiapan Dropping Material - Pengadaan Tiang Pancang Selanjutnya - Penulangan - Persiapan Pemancangan Perdana													
		- Mobilisasi Alat Pancang Sungai Bodri			- Pembesian Bore Pile			- Pengadaan Tiang Pancang Beton						
2	Perkuatan Tebing Sungai Breml/Meduri Kota/Kab Pekalongan	Tegalowo/Jeruksari/Karang Jompo/Pabean	Tirto/Pekalongan Barat	Kab/Kota Pekalongan	3.200.000.000	PT. DUTA SUKMA RAHARJA Jl. Jend. Sudirman No. 118 Donan, Cilacap Tengah	615 / 1132	2.559.555.000	19 Februari 2021	240 Hari kalender	25,971	31,786	5,815	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Dropping Material - Persiapan Pemesanan Pintu													
		- Pek. Pondasi Pintu Air			- Pekerjaan Beton Syclop 60 Readymix K 175 Batu Kali 40%									
3	Perkuatan Tebing Sungai Loji Kota Pekalongan	Padukuhan Kraton	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3.000.000.000	PT. PRIMADANI Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG	614.1/1661	2.623.500.000	19 Maret 2021	240 Hari kalender	18,482	79,174	60,692	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Persiapan Pembesian Pile Cap													
		- Pemasangan CCSP Sungai Loji			- Pemasangan Geotekstil Non Woven									

