




**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD  
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2021  
MINGGU KE V BULAN NOVEMBER 2021 (29 NOVEMBER - 5 DESEMBER 2021)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
1	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Lanji	Patebon	Kendal	8,000,000,000	<b>PT. MITRA KARYA PARACONS</b> Jl. Kedawung RT.01 RW.07 Pejagongan, Kebumen	614.1/1660	6,131,583,000	19 Maret 2021	240 Hari Kalender ( 13 November 2021)		<b>100.000</b>		<b>0</b> Hari Kalender	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Masa Pemeliharaan <span style="font-size: 2em; color: red; font-weight: bold;">100 %</span>															
2	Perkuatan Tebing Sungai Brengi/Meduri Kota/Kab Pekalongan	Tegalowo/Jeruksari/Karang Jompo/Pabean	Tirto/Pekalongan Barat	Kab/Kota Pekalongan	3,200,000,000	<b>PT. DUTA SUKMA RAHARJA</b> Jl. Jend. Sudirman No. 118 Donan, Cilacap Tengah	615 / 1132	2,559,555,000	19 Februari 2021	240 Hari kalender ( 16 Oktober 2021)		<b>100.000</b>		<b>0</b> Hari Kalender	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Masa Pemeliharaan <span style="font-size: 2em; color: red; font-weight: bold;">100 %</span>															
3	Perkuatan Tebing Sungai Loji Kota Pekalongan	Padukuhan Kraton	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3,000,000,000	<b>PT. PRIMADANI</b> Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG	614.1/1661	2,623,500,000	19 Maret 2021	240 Hari Kalender ( 13 November 2021)		<b>100.000</b>		<b>0</b> Hari Kalender	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Masa Pemeliharaan <span style="font-size: 2em; color: red; font-weight: bold;">100 %</span>															

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
4	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir DAS Pemali Sungai Prupuk Kab. Brebes (DAK)	Karangjungkeng	Tonjong	Brebes	3,800,000,000	<b>PT. ANGGER EMAN KSO</b> PT. PANDAWA MITRA BUANA Jl. Let Jen.D.I Panialtan No.187 Indramayu	614/869	2,960,520,000	4 Februari 2021	240 Hari kalender ( 01 Oktober 2021)		<b>100.000</b>		<b>0</b> Hari Kalender	
<p><b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Masa Pemeliharaan</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; color: red; border: 1px solid red; padding: 10px;">100 %</p>															
5	Pengamanan Pantai Kota Pekalongan	Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	5,600,000,000	<b>PT. GWEN ARDIAN KONSTRUKSI</b> Ir.H.Juanda RT 07 RW 16 Sidaneqara Cilacap	615/867	4,585,833,000	4 Februari 2021	240 Hari kalender ( 01 Oktober 2021)	<b>99.489</b>	<b>96.428</b>	<b>-3.061</b>	<b>-65</b> Hari Kalender	
<p><b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Melanjutkan Pekerjaan Beton Selanjutnya - Perawatan Beton (Curing)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p style="text-align: center;">- Pekerjaan Beksiting Parapet</p>															