




**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2022
MINGGU KE III BULAN JULI 2022 (18 - 24 JULI 2022)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
1	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bremlu Meduri Kota./Kab Pekalongan	Tegaldowo/Jeruksari Pabean	Tirto Pekalongan Barat	Kab. Pekalongan Kota Pekalongan	3,150,000,000	CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo	614.1/1310	2,486,909,000	17-Feb-22	14-Oct-22	51.680%	42.140%	-9.540%	82 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Bekisting - Pengecoran parapet														
		Pekerjaan Bekisting		Pengecoran Parapet											
2	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Korowelang Kulon	Cepilng	Kab. Kendal	3,500,000,000	CV. ADI SURYA Jl. Kroyo Lor Km 01, Desa Kroyo Lor RT 02 / RW 04, Kemiri, Kab. Purworejo	614/3608	2,855,161,000	20-Apr-22	25-Nov-22	11.000%	0.000%	-11.000%	124 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pembuatan shop drawing - Pembuatan MC 0% - Pembuatan schedule pekerjaan	<h2>Tidak Ada Kegiatan di Lapangan</h2>													
3	Perkuatan Tebing Sungai Kupang (Kota Pekalongan)	Kel Kertoharjo	Kec Pekalongan Selatan	Kota Pekalongan	2,000,000,000	CV. REZEKI ABI Jl. Gandasuli No.12 A RT 001 / RW 001, Kel. Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas	614/1410	1,494,555,000	23-Feb-22	20-Oct-22	55.924%	35.571%	-20.353%	88 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan bronjong														
		Melanjutkan pek. pasangan bronjong													

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
7	Perkuatan Tebing Sungai Pemali (Kab Brebes)	Desa Kallilangkap	Kecamatan Bumiayu	Kabupaten Brebes	1,000,000,000	CV. SINAR CEMERLANG Jalan Kedungpulang Dusun Priagung RT.007 RW.003 Desa/Kel. Binangun, Kec. Patarum, Kota Banjar, Jawa Barat	614/1868	799,999,000	18-Mar-22	12-Nov-22	32.530%	28.610%	-3.920%	111 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Dropping Material Bronjong															
Dropping Material Bronjong															
8	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Gung WS Pemali Comal Kab.Tegal (DAK)	Desa Kademangan	Kecamatan Dukuhhuri	Kabupaten Tegal	3,000,000,000	CV. YOSDA BANGUN JAYA Jl. Yos Sudarso No.70 RT 09 RW 11, Tambakreja, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah	614.1/1208	2,302,762,000	14-Feb-22	11-Oct-22	39.160%	27.480%	-11.680%	79 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pek. Begisting - Pengecoran DPT - Pembesian - Slump Test															
Pek. Begisting		Pengecoran DPT				Pembesian				Slump Test					
9	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Dandang Gondang WS Pemali Comal Kab. Brebes (DAK)	Desa Songgom Lor, Jatimakmur	Kec Songgom	Kabupaten Brebes	3,500,000,000	CV. KARYA MESEM MANDIRI Dk. Ciklenteng RT 004 RW 001 Cilibur - Paguyangan, Kabupaten Brebes	614/1408	2,600,716,000	23-Feb-22	20-Oct-22	46.883%	49.050%	2.167%	88 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Bekisting - Pengecoran Beton Siklop															
Pekerjaan Bekisting		Pengecoran Beton Siklop													

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN										
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI												
10	Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab Pemalang)	Desa Tegalsari Timur	Kec. Ampelgading	Kabupaten Pemalang	2,000,000,000	CV. YASMIN JAYA Jl. Sigempol RT. 004 RW. 003, Randusanga Kulon, Kab. Brebes	614.1/4159	1,422,274,000	17-May-22	27-Nov-22	7.330%	0.100%	-7.230%	126 Hari Kalender											
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Mobilisasi Excavator					Mobilisasi Excavator																				
B																									
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																									
1	Pembangunan Pengaman Pantai Kota Pekalongan (Kota Pekalongan)	Kel. Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	12,750,000,000	CV. SEMBADA Argodewi No. 12a RT 01 RW 03 Mungseng, Temanggung	615/3665	9,203,269,000	27-Apr-22	02-Dec-22	24.954%	14.665%	-10.289%	131 Hari Kalender											
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Slametan sebelum di mulai pekerjaan - Dropping material bekisting - Loading material CCCSP														Slametan sebelum di mulai pekerjaan				Dropping material bekisting				Loading material CCCSP			