
















**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2022
MINGGU KE II BULAN NOVEMBER 2022 (14 -20 NOVEMBER 2022)**

| No | NAMA PAKET | LOKASI | | | PAGU (RP) | NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR | DATA KONTRAK | | | PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK | PROGRES (%) | | | SISA WAKTU PELAKSANAAN | LINGKUP PEKERJAAN | |
|-----------------------|--------------------------------|---|-------------|-----------------------------|---|--|--------------|-----------------------|--------------------|--|-------------|---------|---------|-----------------------------|--|--|
| | | DESA | KEC | KAB / KOTA | | | NO KONTRAK | NILAI KONTRAK (RP) | TANGGAL KONTRAK | | RENC | REA | DEV | | | |
| A IRIGASI DAK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DI. Banjarnegara Kab. Banyumas | Pasir Lor | Karanglewas | Kab. Banyumas | 6,557,617,000 | CV. Sembada LINGKUNGAN ARGODEWI No.12A Rt.01 Rw.03 MUNGSENG | 611/1401 | 4,705,763,820 | 23 Februari 2022 | 240 Hari Kalender 10 Oktober 2022 | 100.000 | 34.350 | -65.650 | -41 Hari Kalender | Pekerjaan yang dilaksanakan pada minggu ini : 1. Pasangan baru bronjong 2. Pasangan batu 1:4 | |
| | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pekerjaan bronjong Banjarnegara 55% | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | DI. Kalibutek Kab. Magelang | Maroovoso | Salaman | Kab. Magelang Pekalongan | 2.348.315.000 | CV. Mekar Sejahtera Setati Sukoharjo | 611/1902 | 1.878.651.000 | 21 Maret 2022 | 180 Hari Kalender 16 September 2022 | 93.082 | 91.976 | -1.106 | -65 Hari Kalender | Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pas.Batu 2. Bekisting 3. Pembesian 4. Lantai kerja (B.0) 5. Cor K-175 6.Galvan tanah manual. 7. Pasangan batu 1:4 | |
| | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pekerjaan penggalian | | | | | | | | | | | | | | |
| B IRIGASI APBD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DI. Parakan Kidang Kab. Tejal | Jembayat | Marqasari | Kab. Tejal | 1,688,000,000 | CV. Duta Sukma Jl. Ternate No. 72B Gunung Simpinq Cilacap | 611/3456 | 1,222,623,789 | 18 April 2022 | 180 Hari Kalender 14 Oktober 2022 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | -37 Hari Kalender | 1. Pekerjaan Fisik 100% | |
| | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
| | | Pekerjaan fisik 100% | | | Pekerjaan fisik 100% | | | | | | | | | | | |
| 2 | DI. Watujair Kab. Wonosobo | Kalibawang | Kalikakuno | Kab. Wonosobo | 1.500.000.000 | CV. Simbar Auana Jl. Banyumas Raya Km. 05 No. 74 Kallierang, Seloromo Kab. Wonosobo | 611/4277 | 1.080.000 | 31 Mei 2022 | 180 Hari Kalender 26 November 2022 | 98.680 | 12.986 | -85.694 | 6 Hari Kalender | Rencana pekerjaan minggu ini : 1. Pekerjaan bore sumuran 2. Penggalian bore pile dan pekerjaan pile cap 3. Lansiran material | |
| | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fabrikasi besi sumuran/pile cap | | | | | | | | | | | | | | |

| No | NAMA PAKET | LOKASI | | | PAGU (RP) | NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR | DATA KONTRAK | | | PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK | PROGRES (%) | | | SISA WAKTU PELAKSANAAN | LINGKUP PEKERJAAN |
|----|------------------------------|---|----------|--|---|---|--------------|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------|--------|---------------------------|---|
| | | DESA | KEC | KAB / KOTA | | | NO KONTRAK | NILAI KONTRAK (RP) | TANGGAL KONTRAK | | RENC | REA | DEV | | |
| 3 | DL. Tangsi Kab. Magelang | Krasak | Salaman | Kab. Magelang | 1,750,000,000 | CV. DANUSAKTI JL.CANDISARI NO.16 SEMARANG | 611/3679 | 1,277,355,000 | 28 April 2022 | 150 Hari Kalender 24 Oktober 2022 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | -27 Hari Kalender | Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. MC 100% 2. Kerapian |
| | |  | | | pemasangan trash track 100% | | | | | | | | | | |
| 4 | DL. Rejoso Kab. Semarang | Gertang | Susukan | Kab. Semarang | 2,550,000,000 | CV. Vanwil Hokky Jl. SENDANG UTARA III RT.006 RW.008 GEMAH.PEDURUNGAN | 611/4031 | 1,760,192,000 | 18 Mei 2022 | 180 Hari Kalender 13 November 2022 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | -7 Hari Kalender | Kegiatan yang dilaksanakan minggu ini adalah : 1. Pek. Perapian 2. Pek. Pas batu 3. Pek. Siaran 4. Pek. Pintu saluranBatu Bangunan DPT R.20+50 |
| | |  | |  | | Pelimpah 100% | | | | | | | | | |
| 5 | DL. Senjoyo Kab Semarang | Bener | Tengaran | Kab. Semarang | 2,550,000,000 | CV. Brilliant EERUM PURNAMANDALA BLOK S-03 RT. 06 RW. 05 BUMIRESO WONOSOBO | 611/3457 | 1,833,886,644 | 18 April 2022 | 180 Hari Kalender 14 November 2022 | 100.000 | 98.440 | -1.560 | -6 Hari Kalender | Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1.pas.batu kali 2.plesteran 3.pembesian got miring 4.pengecoran lantai, dinding & balok tarik got miring 5.galian kolam lumpur Jumlah pekerja 30 orang |
| | |  | | | Pekerjaan Galian | | | | | | | | | | |
| 6 | DL. Padaklorot Kab. Semarang | Durenan | Susukan | Kab. Semarang | 1,500,000,000 | CV. Technisi Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara | 611/1402 | 1,009,194,000 | 23 Februari 2022 | 180 Hari Kalender 21 Agustus 2022 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | -91 Hari Kalender | Pekerjaan fisik sudah selesai 100% |
| | |  | | |  | | |  | | | Pekerjaan Fisik 100% | | | | |

| No | NAMA PAKET | LOKASI | | | PAGU (RP) | NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR | DATA KONTRAK | | | PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK | PROGRES (%) | | | SISA WAKTU PELAKSANAAN | LINGKUP PEKERJAAN |
|--------------------------------|---|---|------------|--|---------------|---|--------------|-----------------------|--------------------|--|-------------|---------|-------|---------------------------|--|
| | | DESA | KEC | KAB / KOTA | | | NO KONTRAK | NILAI KONTRAK (RP) | TANGGAL KONTRAK | | RENC | REA | DEV | | |
| C PEMBANGUNAN AIR BAKU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Embung Turi Sundang Kab. Wonoqiri | Tloqoharjo | Giritontro | Kab. Wonoqiri | 2,762,590,000 | CV. Danusakti III.CANDISARI NO.16 SEMARANG | 611.1/2102 | 2,125,540,000 | 30 Maret 2022 | 180 Hari Kalender 25 September 2022 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | -56 Hari Kalender | Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pekerjaan Pemasangan Geomembrane; |
| | |  | |  | | | | | | | | | | | |
| | | Pekerjaan Pemasangan Peil Scale | | Pekerjaan Galian Berbatu | | | | | | | | | | | |
| D REHABILITASI AIR BAKU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Embung Pringkuku (Lanjutan) Kab. Wonoqiri | Naraqoharjo | Giritontro | Kab. Wonoqiri | 1,450,000,000 | CV. Perdana Patuk Kidul, Baturetno, Baturetno, Wonoqiri | 611.1/2252 | 1,000,000,000 | 6 April 2022 | 180 Hari Kalender 02 Oktober 2022 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | -49 Hari Kalender | Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pekerjaan fisik 100% |
| | |  | |  | |  | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan fisik 100% | | Kegiatan fisik 100% | | Kegiatan fisik 100% | | | | | | | | | |
| 2 | Embung Suqiharjo (Lanjutan) Kab. Pati | Suqiharjo | Suqiharjo | Kab. Pati | 1.441.000.000 | CV. AZ BAROKAH Jl.SEMBUNGHARJO. kel. sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang. Prob. Jawa Tengah | 611.1/3677 | 1.148.831.000 | 28 April 2022 | 180 Hari Kalender 24 Oktober 2022 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | -27 Hari Kalender | Update pekerjaan yg dilakukan sampai Minggu ini : 1. Kurang kerapihan |
| | |  | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemasangan pintu air | | | | | | | | | | | | | |