







**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2022
MINGGU KE III BULAN SEPTEMBER 2022 (19 - 25 SEPTEMBER 2022)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
1	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Breml Meduri Kota./Kab Pekalongan	Tegaldowo/Jeruksari Pabean	Tirto Pekalongan Barat	Kab. Pekalongan Kota Pekalongan	3,150,000,000	CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo	614.1/1310	2,486,909,000	17-Feb-22	14-Oct-22	95.360%	91.480%	-3.880%	19 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Beton Siklop - Pekerjaan Galian					Pekerjaan Beton Siklop		Galian Pondasi							
2	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Korowelang Kulon	Cepilirmg	Kab. Kendal	3,500,000,000	CV. ADI SURYA Jl. Kroyo Lor Km 01, Desa Kroyo Lor RT 02 / RW 04, Kemiri, Kab. Purworejo	614/3608	2,855,161,000	20-Apr-22	25-Nov-22	40.430%	22.130%	-18.300%	61 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Pemancangan Krib					Pekerjaan Pemancangan Krib									
3	Perkuatan Tebing Sungai Kupang (Kota Pekalongan)	Kel Kertoharjo	Kec Pekalongan Selatan	Kota Pekalongan	2,000,000,000	CV. REZEKI ABI Jl. Gandasuli No.12 A RT 001 / RW 001, Kel. Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas	614/1410	1,494,555,000	23-Feb-22	20-Oct-22	99.665%	75.000%	-24.665%	25 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Pasangan Bronjong - Dropping material batu					Pekerjaan pasangan bronjong		Dropping Material Batu							

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
4	Perkuatan Tebing Sungai Sragi Lama (Kab. Pekalongan/ Kab. Pemalang)	Desa Samong / Blancanan	Kec Ulujami / Siwalan	Kab Pemalang / Kab Pekalongan	2,500,000,000	CV. FEODA Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 002 RT 002 / RW 003 Cilacap - Jawa Tengah	614.1/1961	2,000,713,000	22-Mar-22	16-Nov-22	66.725%	62.999%	-3.726%	52 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Normalisasi - Pekerjaan Galian Pondasi		   		Pekerjaan Normalisasi		Pekerjaan Galian Pondasi									
5	Perkuatan Tebing Sungai Keruh (Kab Brebes)	Desa Kalerang	Kec Bumiayu	Kab. Brebes	3,000,000,000	CV. SATRIA PERDANA Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kuloon RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, Jawa Barat	614.1/1335	2,315,866,000	18-Feb-22	15-Oct-22	94.340%	88.030%	-6.310%	20 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pengecoran Beton Siklop - Pekerjaan Galian Pondasi Beton Siklop		    		Pengecoran Beton Siklop		Pekerjaan Galian Pondasi Beton Siklop									
6	Perkuatan Tebing Sungai Loji (Kota Pekalongan)	Kelurahan Padukuhan Kraton	Kec Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3,000,000,000	CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo	614/3607	2,239,212,000	20-Apr-22	25-Nov-22	56.125%	2.633%	-53.492%	61 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Mobilisasi Crane		  		Mobilisasi Crane											

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
7	Perkuatan Tebing Sungai Pemali (Kab Brebes)	Desa Kaililangkap	Kecamatan Bumiayu	Kabupaten Brebes	1,000,000,000	CV. SINAR CEMERLANG Jalan Kedungpulang Dusun Prigung RT.007 RW.003 Desa/Kel. Binangun, Kec. Patarum, Kota Banjar, Jawa Barat	614/1868	799,999,000	18-Mar-22	12-Nov-22	81.010%	100.00%	18.990%	48 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Kelenkapan Administrasi - Menunqau PHO				<h2 style="color: #4F81BD;">Pekerjaan Selesai 100%</h2>											
8	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Gung WS Pemali Comal Kab.Tegal (DAK)	Desa Kademangaran	Kecamatan Dukuhhuri	Kabupaten Tegal	3,000,000,000	CV. YOSDA BANGUN JAYA Jl. Yos Sudarso No.70 RT 09 RW 11, Tambakreja, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah	614.1/1208	2,302,762,000	14-Feb-22	11-Oct-22	91.660%	33.071%	-58.589%	16 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Cek Taqihan Termin ke II - Pekerjaan Bekisting - Pekerjaan Pembesian				Cek Tagihan Termin ke II	Pekerjaan Bekisting	Pembesian									
9	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Dandang Gondang WS Pemali Comal Kab. Brebes (DAK)	Desa Songgom Lor, Jatimakmur	Kec Songgom	Kabupaten Brebes	3,500,000,000	CV. KARYA MESEM MANDIRI Dk. Ciklenteng RT 004 RW 001 Cilibur - Paguyangan, Kabupaten Brebes	614/1408	2,600,716,000	23-Feb-22	20-Oct-22	88.424%	53.178%	-35.246%	25 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Bekisting - Cek Tagihan Termin II - Pekerjaan Beton Siklop				Pekerjaan Bekisting	Cek Tagihan Termin ke II	Pekerjaan Beton Siklop									

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
10	Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab Pematang)	Desa Tegalsari Timur	Kec. Ampelgading	Kabupaten Pematang	2,000,000,000	CV. YASMIN JAYA Jl. Sigempol RT. 004 RW. 003, Randusanga Kulon, Kab. Brebes	614.1/4159	1,422,274,000	17-May-22	27-Nov-22	59.060%	0.100%	-58.960%	63 Hari Kalender	
<p>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</p> 		<h1>Tidak Ada Kegiatan di Lapangan</h1>													
B Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya															
1	Pembangunan Pengaman Pantai Kota Pekalongan (Kota Pekalongan)	Kel. Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	12,750,000,000	CV. SEMBADA Argodewi No. 12a RT 01 RW 03 Mungseng, Temanggung	615/3665	9,203,269,000	27-Apr-22	2-Dec-22	55.660%	56.407%	0.747%	68 Hari Kalender	
<p>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Bekisting Dinding Parapet - Pemasangan CCS - Pemasangan Geotekstil - Cek Tagihan Termin II 		 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pekerjaan Bekisting Dinding Parapet</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pemasangan CCS</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pemasangan Geotekstile</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Cek Tagihan Termin ke II</p> </div> </div>													