









**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2022
MINGGU KE III BULAN AGUSTUS 2022 (15 - 21 AGUSTUS 2022)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
1	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Breml Meduri Kota./Kab Pekalongan	Tegalowo/Jeruksari Pabean	Tirto Pekalongan Barat	Kab. Pekalongan Kota Pekalongan	3,150,000,000	CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo	614.1/1310	2,486,909,000	17-Feb-22	14-Oct-22	69.560%	55.210%	-14.350%	54 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Bekisting - Galian Pondasi - Pekerjaan Beton Siklop														
		Pekerjaan Bekisting			Galian Pondasi			Pekerjaan Beton Siklop							
2	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Korowelang Kulon	Cepilirm	Kab. Kendal	3,500,000,000	CV. ADI SURYA Jl. Kroyo Lor Km 01, Desa Kroyo Lor RT 02 / RW 04, Kemiri, Kab. Purworejo	614/3608	2,855,161,000	20-Apr-22	25-Nov-22	10.231%	8.520%	-1.711%	96 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Galian Alur														
		Pekerjaan Galian alur kanan sungai													
3	Perkuatan Tebing Sungai Kupang (Kota Pekalongan)	Kel Kertoharjo	Kec Pekalongan Selatan	Kota Pekalongan	2,000,000,000	CV. REZEKI ABI Jl. Gandasuli No.12 A RT 001 / RW 001, Kel. Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas	614/1410	1,494,555,000	23-Feb-22	20-Oct-22	79.396%	35.990%	-43.406%	60 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pasangan bronjong - Dropping Kawat Bronjong														
		Pekerjaan pemasangan bronjong			Pekerjaan galian			Dropping Kawat Bronjong							

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN	
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI			
10	Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab Pematang)	Desa Tegalsari Timur	Kec. Ampelgading	Kabupaten Pematang	2,000,000,000	CV. YASMIN JAYA Jl. Sigempol RT. 004 RW. 003, Randusanga Kulon, Kab. Brebes	614.1/4159	1,422,274,000	17-May-22	27-Nov-22	30.320%	0.100%	-30.220%	98 Hari Kalender		
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Dropping material Minipile - Dropping Kawat Bronjong Pabrikasi						Pancang mini pile		Galian Tanah								
B Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																
1	Pembangunan Pengaman Pantai Kota Pekalongan (Kota Pekalongan)	Kel. Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	12,750,000,000	CV. SEMBADA Argodewi No. 12a RT 01 RW 03 Mungseng, Temanggung	615/3665	9,203,269,000	27-Apr-22	2-Dec-22	31.993%	30.923%	-1.070%	103 Hari Kalender		
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pancang CCSP - Pembesian Parapet - Penecoran Parapet								Pembesian dan Bekisting		Pemancangan Sheet Pile		Pekerjaan Bekisting dan Pembesian				