








**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2022
MINGGU KE II BULAN SEPTEMBER 2022 (5-11 SEPTEMBER 2022)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
A IRRIGASI DAK															
1	DI. Banjarnegara Kab. Banyumas	Pasir Lor	Karanglewas	Kab. Banyumas	6,557,617,000	CV. Sembada LINGKUNGAN ARGODEWI No.12A Rt.01 Rw.03 MUNGSENG	611/1401	4,705,763,820	23 Februari 2022	240 Hari Kalender 10 Oktober 2022	76.059	25.338	-50.721	29 Hari Kalender	Pengecoran lining saluran, pemasangan bronjong, pasangan batu.
					Pekerjaan pasangan batu dinding penahan tanah 25%										
2	DI. Kalibutek Kab. Magelang	Maroovoso	Salaman	Kab. Magelang Pekalongan	2.348.315.000	CV. Mekar Sejahtera Setati Sukoharjo	611/1902	1.878.651.000	21 Maret 2022	180 Hari Kalender 16 September 2022	99.867	63.478	-36.389	5 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pas.Batu 2. Bekisting 3. Pembesian 4. Lantai kerja (B.0) 5. Cor K-175 6. Bongkaran pas. Batu
					Pekerjaan pembesian lining saluran 39%										
B IRRIGASI APBD															
1	DI. Parakan Kidang Kab. Tejal	Jembayat	Marqasari	Kab. Tejal	1,688,000,000	CV. Duta Sukma Jl. Ternate No. 72B Gunung Simpinq Cilacap	611/3456	1,222,623,789	18 April 2022	180 Hari Kalender 14 Oktober 2022	90.337	92.282	1.945	33 Hari Kalender	1. Pekerjaan Pembesian 2. Pekerjaan Bekisting 3. Pekerjaan Cor Beton K225 Karena terjadi Banjir sehingga tidak banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan di Lapangan.
					Pekerjaan pemasangan bekisting 82%										
2	DI. Watujair Kab. Wonosobo	Kalibawang	Kalikakuno	Kab. Wonosobo	1.500.000.000	CV. Simbar Auana Jl. Banyumas Raya Km. 05 No. 74 Kallierang, Seloromo Kab. Wonosobo	611/4277	1.080.000	31 Mei 2022	180 Hari Kalender 26 November 2022	55.180	5.200	-49.980	76 Hari Kalender	1. Pas. Bronjong 2. Drop alat dan Bahan 3. Lansiran material Masih menunggu review design selesai
					Pekerjaan pengukuran 25%										

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
3	DI. Tangsi Kab. Magelang	Krasak	Salaman	Kab. Magelang	1,750,000,000	CV. DANUSAKTI JL.CANDISARI NO.16 SEMARANG	611/3679	1,277,355,000	28 April 2022	150 Hari Kalender 24 Oktober 2022	86.500	96.500	10.000	43 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Galian saluran
					galian sedimen 65%										
4	DI. Rejoso Kab. Semarang	Gentang	Susukan	Kab. Semarang	2,550,000,000	CV. Vanwil Hokky Jl. SENDANG UTARA III RT.006 RW.008 GEMAH.PEDURUNGAN	611/4031	1,760,192,000	18 Mei 2022	180 Hari Kalender 13 November 2022	42.549	51.032	8.483	63 Hari Kalender	Kegiatan yang dilaksanakan minggu ini adalah : 1. Penyiapan lahan stock material 2. Penyiapan sarana pendukung langirsiran 3. Galian Tanah Manual Parapet Peninggian R.21+42 sd R.25+50 4. Pabrikasi Begisting Bangunan Pelimpah dan Parapet Peninggian 5. Pabrikasi Besi Tulangan Bangunan dan Parapet Peninggian 6. Pekerjaan Beton K-175 Bangunan Pelimpah R.19+14 dan Parapet Peninggian R.21+50 7. Pekerjaan Pasangan Batu 1:4 Bangunan DPT R.3+75 8. Pekerjaan Linning Saluran Wiremesh 9. Pekerjaan Pasangan Batu
					Pekerjaan pemasangan batu 30%										
5	DI. Senjoyo Kab Semarang	Bener	Tengaran	Kab. Semarang	2,550,000,000	CV. Brilliant EERUM PURNAMANDALA BLOK S-03 RT. 06 RW. 05 BUMIRESO WONOSOBO	611/3457	1,833,886,644	18 April 2022	180 Hari Kalender 14 November 2022	76.942	67.594	-9.348	64 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1.pas.batu kali 2.plesteran 3.siaran 4.Bekisting 5.pembesian got miring 6.pengecoran lantai, dinding & balok tarik got miring
					Pembesian 41%										
6	DI. Padasklorot Kab. Semarang	Durenan	Susukan	Kab. Semarang	1,500,000,000	CV. Technisi Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara	611/1402	1,009,194,000	23 Februari 2022	180 Hari Kalender 21 Agustus 2022	100.000	100.000	0.000	-21 Hari Kalender	Pekerjaan fisik sudah selesai 100%
					Pekerjaan pemasangan batu 100%										

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
C PEMBANGUNAN AIR BAKU															
1	Embung Turi Sundang Kab. Wonoqiri	Tloqoharjo	Girintonro	Kab. Wonoqiri	2.762.590.000	CV. Danusakti III.CANDISARI NO.16 SEMARANG	611.1/2102	2.125.540.000	30 Maret 2022	180 Hari Kalender 25 September 2022	88.650	46.140	-42.510	14 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1.pemasangan pondasi batu lokal; 2.peninggian kola lumpur; 3.pengukuran keliling embung; 4. Penggelaran geomembran;
					Pekerjaan beton 31%										
D REHABILITASI AIR BAKU															
1	Embung Pringku (Lanjutan) Kab. Wonogiri	Naaroharjo	Girintonro	Kab. Wonogiri	1.450.000.000	CV. Perdana Patuk Kidul, Baturetno, Baturetno, Wonoqiri	611.1/2252	1.000.000.000	6 April 2022	180 Hari Kalender 02 Oktober 2022	95.405	96.012	0.607	21 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1.Acian 2.Pasang pagar BRC 3. Pasang Papan Nama Embung 4. Pasang siku dudukan kawat berduri.
					Pemasangan papan nama embung 65%										
2	Embung Suoharjo (Lanjutan) Kab. Pati	Suoharjo	Suoharjo	Kab. Pati	1.441.000.000	CV. AZ BAROKAH Jl.SEMBUNGHARJO, kel. sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang. Prop. Jawa Tengah	611.1/3677	1.148.831.000	28 April 2022	180 Hari Kalender 24 Oktober 2022	63.972	65.248	1.276	43 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan sampai Minggu ini : 1. Pekerjaan Papan Nama Embung 2. Pemasangan paving berjaln 3. Pemasangan kanstein berjaln 4. Pekerjaan Rumah Pompa 5. Pekerjaan Gazebo 6. Pekerjaan Pemasangan U Ditch 30x30 cm
					Pekerjaan paving 65%										