









No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
4	Perkuatan Tebing Sungai Sragi Lama (Kab. Pekalongan/ Kab. Pemalang)	Desa Samong / Blancanan	Kec Ulujami / Siwalan	Kab Pemalang / Kab Pekalongan	2,500,000,000	CV. FEODA Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 002 RT 002 / RW 003 Cilacap - Jawa Tengah	614.1/1961	2,000,713,000	22-Mar-22	16-Nov-22	61.142%	59.364%	-1.778%	59 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Bekisting - Pekerjaan Galian Pondasi - Pengukuran Usulan Kades Tasikerjo															
		Pekerjaan Bekisting		Pekerjaan Galian Pondasi		Pekerjaan Bekisting		Pekerjaan Bekisting		Pekerjaan Bekisting					
5	Perkuatan Tebing Sungai Keruh (Kab Brebes)	Desa Kalerang	Kec Bumiayu	Kab. Brebes	3,000,000,000	CV. SATRIA PERDANA Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kuloon RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, Jawa Barat	614.1/1335	2,315,866,000	18-Feb-22	15-Oct-22	91.390%	80.060%	-11.330%	27 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Beton Siklop - Pekerjaan Bekisting															
		Glian Pondasi Beton Syclop		Pekerjaan Bekisting		Pekerjaan Bekisting		Pekerjaan Bekisting		Pekerjaan Bekisting					
6	Perkuatan Tebing Sungai Loji (Kota Pekalongan)	Kelurahan Padukuhan Kraton	Kec Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3,000,000,000	CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo	614/3607	2,239,212,000	20-Apr-22	25-Nov-22	44.600%	2.273%	-42.327%	68 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Menunauq Alar Pancana dan CCSP				<p style="text-align: center; font-size: 2em; color: #4F81BD;">Tidak Ada Kegiatan di Lapangan</p>											

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
7	Perkuatan Tebing Sungai Pemali (Kab Brebes)	Desa Kalilangkap	Kecamatan Bumiayu	Kabupaten Brebes	1,000,000,000	CV. SINAR CEMERLANG Jalan Kedungpulang Dusun Priagung RT.007 RW.003 Desa/Kel. Binangun, Kec. Pataram, Kota Banjar, Jawa Barat	614/1868	799,999,000	18-Mar-22	12-Nov-22	77.830%	100.00%	22.170%	55 Hari Kalender	
<p>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelengkapan Administrasi - Menunqau PHO <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <h2 style="color: #4F81BD;">Pekerjaan Selesai 100%</h2> </div> </div>															
8	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Gung WS Pemali Comal Kab.Tegal (DAK)	Desa Kademangaran	Kecamatan Dukuhhuri	Kabupaten Tegal	3,000,000,000	CV. YOSDA BANGUN JAYA Jl. Yos Sudarso No.70 RT 09 RW 11, Tambakreja, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah	614.1/1208	2,302,762,000	14-Feb-22	11-Oct-22	85.830%	32.961%	-52.869%	23 Hari Kalender	
<p>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Galian Pondasi - Dropping Material Besi <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pekerjaan Galian Pondasi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Dropping Material Besi</p> </div> </div>															
9	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Dandang Gondang WS Pemali Comal Kab. Brebes (DAK)	Desa Songgom Lor, Jatimakmur	Kec Songgom	Kabupaten Brebes	3,500,000,000	CV. KARYA MESEM MANDIRI Dk. Ciklenteng RT 004 RW 001 Cilibur - Paguyangan, Kabupaten Brebes	614/1408	2,600,716,000	23-Feb-22	20-Oct-22	83.801%	47.931%	-35.870%	32 Hari Kalender	
<p>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lanssir Material Batu - Pekerjaan Bekisting - Pekerjaan Beton Siklop <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Lanssir Material Batu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pekerjaan Bekisting</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pekerjaan Beton Siklop</p> </div> </div>															

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN				
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI						
10	Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab Pematang)	Desa Tegalsari Timur	Kec. Ampelgading	Kabupaten Pematang	2,000,000,000	CV. YASMIN JAYA Jl. Sigempol RT. 004 RW. 003, Randusanga Kulon, Kab. Brebes	614.1/4159	1,422,274,000	17-May-22	27-Nov-22	53.310%	0.100%	-53.210%	70 Hari Kalender					
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA 		<h2>Tidak Ada Kegiatan di Lapangan</h2>																	
B Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																			
1	Pembangunan Pengaman Pantai Kota Pekalongan (Kota Pekalongan)	Kel. Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	12,750,000,000	CV. SEMBADA Argodewi No. 12a RT 01 RW 03 Mungseng, Temanggung	615/3665	9,203,269,000	27-Apr-22	2-Dec-22	49.590%	52.735%	3.145%	75 Hari Kalender					
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA <ul style="list-style-type: none"> - Pemancangan Sheetpile CCSP - Pengecoran Dinding Parapet - Pemasangan Geotekstil 																	<p style="text-align: center;">Pemancangan CCSP</p> <p style="text-align: center;">Pengecoran Dinding Parapet</p> <p style="text-align: center;">Pemasangan Geotekstile</p>		