



































**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2022
MINGGU KE II BULAN AGUSTUS 2022 (08 - 14 AGUSTUS 2022)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pangaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
1	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Breml Meduri Kota./Kab Pekalongan	Tegaldowo/Jeruksari Pabean	Tirto Pekalongan Barat	Kab. Pekalongan Kota Pekalongan	3,150,000,000	CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo	614.1/1310	2,486,909,000	17-Feb-22	14-Oct-22	63.380%	49.420%	-13.960%	61 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Bekisting - Pekerjaan Beton Siklop - Pekerjaan Galian Pondasi														
		Pekerjaan Bekisting		Pekerjaan Beton Siklop		Galian Pondasi		Kunjungan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah							
2	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Korowelang Kulon	Cepilirmg	Kab. Kendal	3,500,000,000	CV. ADI SURYA Jl. Kroyo Lor Km 01, Desa Kroyo Lor RT 02 / RW 04, Kemiri, Kab. Purworejo	614/3608	2,855,161,000	20-Apr-22	25-Nov-22	7.091%	8.210%	1.119%	103 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Tanah Urugan - Pekerjaan Galian														
		Pekerjaan tanah urugan		Pekerjaan tanah urugan		Pekerjaan tanah urugan		Pekerjaan Galian alur kanan sungai							
3	Perkuatan Tebing Sungai Kupang (Kota Pekalongan)	Kel Kertoharjo	Kec Pekalongan Selatan	Kota Pekalongan	2,000,000,000	CV. REZEKI ABI Jl. Gandasuli No.12 A RT 001 / RW 001, Kel. Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas	614/1410	1,494,555,000	23-Feb-22	20-Oct-22	74.257%	35.069%	-39.188%	67 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Galian - Pekerjaan Pasangan Bronjong														
		Pekerjaan galian		Pekerjaan pemasangan bronjong		Pekerjaan pemasangan bronjong		Pekerjaan pemasangan bronjong							

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN	
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI			
4	Perkuatan Tebing Sungai Sragi Lama (Kab. Pekalongan/ Kab. Pemalang)	Desa Samong / Blancanan	Kec Ulujami / Siwalan	Kab Pemalang / Kab Pekalongan	2,500,000,000	CV. FEODA Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 002 RT 002 / RW 003 Cilacap - Jawa Tengah	614.1/1961	2,000,713,000	22-Mar-22	16-Nov-22	32.629%	35.092%	2.463%	94 Hari Kalender		
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Galian Normalisasi - Pekerjaan Bekisting Pekerjaan Beton Siklop																
		Pekerjaan normalisasi			Pekerjaan bekisting			Pekerjaan beton siklop								
5	Perkuatan Tebing Sungai Keruh (Kab Brebes)	Desa Kalerang	Kec Bumiayu	Kab. Brebes	3,000,000,000	CV. SATRIA PERDANA Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kuloon RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, Jawa Barat	614.1/1335	2,315,866,000	18-Feb-22	15-Oct-22	68.240%	62.340%	-5.900%	62 Hari Kalender		
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Bekisting - Pekerjaan Beton Syclop																
		Pekerjaan Bekisting			Pekerjaan Beton Syclop											
6	Perkuatan Tebing Sungai Loji (Kota Pekalongan)	Kelurahan Padukuhan Kraton	Kec Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3,000,000,000	CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo	614/3607	2,239,212,000	20-Apr-22	25-Nov-22	7.977%	1.124%	-6.853%	103 Hari Kalender		
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pembongkaran Utilitas																
		Pembongkaran utilitas														

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
7	Perkuatan Tebing Sungai Pemali (Kab Brebes)	Desa Kallilangkap	Kecamatan Bumiayu	Kabupaten Brebes	1,000,000,000	CV. SINAR CEMERLANG Jalan Kedungpulang Dusun Priagung RT.007 RW.003 Desa/Kel. Binangun, Kec. Patarum, Kota Banjar, Jawa Barat	614/1868	799,999,000	18-Mar-22	12-Nov-22	53.660%	66.870%	13.210%	90 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Bronlong - Cek Tagihan Termin						Pekerjaan bronlong		Cek tagihan termin							
8	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Gung WS Pemali Comal Kab.Tegal (DAK)	Desa Kademangaran	Kecamatan Dukuhhuri	Kabupaten Tegal	3,000,000,000	CV. YOSDA BANGUN JAYA Jl. Yos Sudarso No.70 RT 09 RW 11, Tambakreja, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah	614.1/1208	2,302,762,000	14-Feb-22	11-Oct-22	56.660%	29.338%	-27.322%	58 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Pembesian - Pekerjaan Bekisting						Pekerjaan Pembesian		Pekerjaan Bekisting							
9	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Dandang Gondang WS Pemali Comal Kab. Brebes (DAK)	Desa Songgom Lor, Jatimakmur	Kec Songgom	Kabupaten Brebes	3,500,000,000	CV. KARYA MESEM MANDIRI Dk. Ciklenteng RT 004 RW 001 Cilbur - Paguyangan, Kabupaten Brebes	614/1408	2,600,716,000	23-Feb-22	20-Oct-22	60.688%	37.163%	-23.525%	67 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Dropping material - Pekerjaan Beton Siklop						Pekerjaan Beton Siklop		Dropping material							

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN													
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI															
10	Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab Pematang)	Desa Tegalsari Timur	Kec. Ampelgading	Kabupaten Pematang	2,000,000,000	CV. YASMIN JAYA Jl. Sigempol RT. 004 RW. 003, Randusanga Kulon, Kab. Brebes	614.1/4159	1,422,274,000	17-May-22	27-Nov-22	24.570%	0.100%	-24.470%	105 Hari Kalender														
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pemancangan Minipile				Pancang mini pile																								
B																												
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																												
1	Pembangunan Pengaman Pantai Kota Pekalongan (Kota Pekalongan)	Kel. Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	12,750,000,000	CV. SEMBADA Argodewi No. 12a RT 01 RW 03 Mungseng, Temanggung	615/3665	9,203,269,000	27-Apr-22	2-Dec-22	28.592%	25.421%	-3.171%	110 Hari Kalender														
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pemancangan CCSP - Pengecoran Parapet																Pemancangan Sheet Pile (CCSP W-325)												
		Pengecoran Parapet Jl. Kunthi																										