








**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD  
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2022  
MINGGU KE IV BULAN AGUSTUS 2022 ( 22 - 28 AGUSTUS 2022 )**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
<b>A IRRIGASI DAK</b>															
1	DI. Banjarnegara Kab. Banyumas	Pasir Lor	Karanglewas	Kab. Banyumas	6,557,617,000	<b>CV. Sembada</b> LINGKUNGAN ARGODEWI No.12A Rt.01 Rw.03 MUNGSENG	611/1401	4,705,763,820	23 Februari 2022	240 Hari Kalender 10 Oktober 2022	<b>66.481</b>	<b>24.290</b>	-42.191	<b>42</b> <b>Hari Kalender</b>	Pengecoran lining saluran, pemasangan bronjong
 <p>Pekerjaan bronjong sayap kiri bendung 68%</p>															
2	DI. Kalibutek Kab. Magelang	Maroovoso	Salaman	Kab. Magelang Pekalongan	2.348.315.000	<b>CV. Mekar Sejahtera Setati</b> Sukoharjo	611/1902	1.878.651.000	21 Maret 2022	180 Hari Kalender 16 September 2022	<b>88.559</b>	<b>59.220</b>	-29.339	<b>18</b> <b>Hari Kalender</b>	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pas.Batu 2. Bekisting 3. Pembesian 4. Lantai kerja (B.0) 5. Cor K-175 6. Bongkaran pas. Batu
 <p>Pekerjaan pengecoran beton lining saluran 19%</p>															
<b>B IRRIGASI APBD</b>															
1	DI. Parakan Kidang Kab. Tegal	Jembayat	Marasari	Kab. Tegal	1,688,000,000	<b>CV. Duta Sukma</b> Jl. Ternate No. 72B Gunung Simpung Cilacap	611/3456	1,222,623,789	18 April 2022	180 Hari Kalender 14 Oktober 2022	<b>72.155</b>	<b>83.172</b>	11.017	<b>46</b> <b>Hari Kalender</b>	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Galian tanah berbatu dengan alat berat 2. Timbunan tanah dipadatkan 3. Beton siskop 4. Pembesian 5. Bekisting 6. Cor Beton K 225
 <p>Pekerjaan galian tanah dengan alat berat 49%</p>															
2	DI. Watujair Kab. Wonosobo	Kalibawang	Kalikakuno	Kab. Wonosobo	1.500.000.000	<b>CV. Simbar Auana</b> Jl. Banyumas Raya Km. 05 No. 74 Kallierang, Seloromo Kab. Wonosobo	611/4277	1.080.000	31 Mei 2022	180 Hari Kalender 26 November 2022	<b>39.964</b>	<b>0.190</b>	-39.774	<b>89</b> <b>Hari Kalender</b>	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : Drop material pasir, spite, besi
 <p>Pekerjaan pengukuran 25%</p>															



No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
<b>C PEMBANGUNAN AIR BAKU</b>															
1	Embung Turi Sundang Kab. Wonorejo	Tloqoharjo	Giritontro	Kab. Wonorejo	2.762.590.000	<b>CV. Danusakti</b> III.CANDISARI NO.16 SEMARANG	611.1/2102	2.125.540.000	30 Maret 2022	180 Hari Kalender 25 September 2022	<b>56.920</b>	<b>38.710</b>	<b>-18.210</b>	<b>27</b> <b>Hari Kalender</b>	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1.pemasangan plastik cor dinding embung; 2.pemasangan wiremesh dinding embung; 3.pengecoran dinding embung;
		 <p>Pekerjaan beton 42%</p>													
<b>D REHABILITASI AIR BAKU</b>															
1	Embung Pringku (Lanjutan) Kab. Wonorejo	Naaroharjo	Giritontro	Kab. Wonorejo	1.450.000.000	<b>CV. Perdana</b> Patuk Kidul, Baturetno, Baturetno, Wonorejo	611.1/2252	1.000.000.000	6 April 2022	180 Hari Kalender 02 Oktober 2022	<b>82.245</b>	<b>89.720</b>	<b>7.475</b>	<b>34</b> <b>Hari Kalender</b>	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1.Beton B0 jalan inspeksi 2.Wiremesh M6 3. Glian tanah manual 4. Dropping Material Pasir Korat Batu Belah 5. Penggalian saluran drainase 6. Pasangan Batu dan plesteran 7. Papan Nama Embung
		 <p>Pembuatan papan nama embung 78%</p>													
2	Embung Suoharjo (Lanjutan) Kab. Pati	Suoharjo	Suoharjo	Kab. Pati	1.441.000.000	<b>CV. AZ BAROKAH</b> Jl.SEMBUNGHARJO, kel. sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang. Prop. Jawa Tengah	611.1/3677	1.148.831.000	28 April 2022	180 Hari Kalender 24 Oktober 2022	<b>50.053</b>	<b>57.841</b>	<b>7.788</b>	<b>56</b> <b>Hari Kalender</b>	Update pekerjaan yg dilaksanakan : 1. Pekerjaan Papan Nama Embung ( Batu tempel hitam) 2. Pemasangan paving berjalan 3. Pemasangan kerstein berjalan 4. Pekerjaan Rumah Pompa 5. Pekerjaan Gazebo
		 <p>Pekerjaan gazebo 65%</p>													