






**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD  
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2022  
MINGGU KE IV BULAN JULI 2022 (25 - 31 JULI 2022)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
<b>I</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>														
<b>A</b>	<b>Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing</b>														
1	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bremsi Meduri Kota./Kab Pekalongan	Tegalowo/Jeruksari Pabean	Tirto Pekalongan Barat	Kab. Pekalongan Kota Pekalongan	3.150.000,000	<b>CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA</b> Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo	614.1/1310	2,486,909,000	17-Feb-22	14-Oct-22	<b>55.800%</b>	<b>36.330%</b>	<b>-19.470%</b>	<b>75</b> Hari Kalender	
	<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Menunggu tenaga kerja - Alat berat ekskavator masih dalam perbaikan	<b>Tidak Ada Kegiatan di Lapangan</b>													
2	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Korowelang Kulon	Cepiiring	Kab. Kendal	3,500,000,000	<b>CV. ADI SURYA</b> Jl. Kroyo Lor Km 01, Desa Kroyo Lor RT 02 / RW 04, Kemiri, Kab. Purworejo	614/3608	2,855,161,000	20-Apr-22	25-Nov-22	<b>17.350%</b>	<b>0.470%</b>	<b>-16.880%</b>	<b>117</b> Hari Kalender	
	<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Mobilisasi Alat Berat - Pembersihan Lokasi pekerjaan														
		Mobilisasi alat berat		Pembersihan lokasi pekerjaan											
3	Perkuatan Tebing Sungai Kupang (Kota Pekalongan)	Kel Kertoharjo	Kec Pekalongan Selatan	Kota Pekalongan	2,000,000,000	<b>CV. REZEKI ABI</b> Jl. Gandasuli No.12 A RT 001 / RW 001, Kel. Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas	614/1410	1,494,555,000	23-Feb-22	20-Oct-22	<b>62.609%</b>	<b>35.571%</b>	<b>-27.038%</b>	<b>81</b> Hari Kalender	
	<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Menunggu material bromijong		<b>Tidak Ada Kegiatan di Lapangan</b>												

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN	
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI			
4	Perkuatan Tebing Sungai Sragi Lama (Kab. Pekalongan/ Kab. Pemalang)	Desa Samong / Blancanan	Kec Ulujami / Siwalan	Kab Pemalang / Kab Pekalongan	2,500,000,000	<b>CV. FEODA</b> Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 002 RT 002 / RW 003 Cilacap - Jawa Tengah	614.1/1961	2,000,713,000	22-Mar-22	16-Nov-22	<b>21.728%</b>	<b>24.638%</b>	<b>2.910%</b>	<b>108</b> Hari Kalender		
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pekerjaan Beton Siklop - Pekerjaan Galian Normalisasi		 <small>28 Jul 2022 16:39 1 Ganisawa Jl. Raya Kecamatan/51 Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah Altitude: 285.5 Index number</small>								Pekerjaan Beton Siklop		Pekerjaan Begisting				
5	Perkuatan Tebing Sungai Keruh (Kab Brebes)	Desa Kalerang	Kec Bumiayu	Kab. Brebes	3,000,000,000	<b>CV. SATRIA PERDANA</b> Jl. Gerilya GG, Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kulon RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, Jawa Barat	614.1/1335	2,315,866,000	18-Feb-22	15-Oct-22	<b>54.110%</b>	<b>52.070%</b>	<b>-2.040%</b>	<b>76</b> Hari Kalender		
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pekerjaan Timbunan - Pekerjaan Persiapan Bekisting								Pekerjaan Timbunan		Persiapan Bekisting						
6	Perkuatan Tebing Sungai Loji (Kota Pekalongan)	Kelurahan Padukuhan Kraton	Kec Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3,000,000,000	<b>CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA</b> Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo	614/3607	2,239,212,000	20-Apr-22	25-Nov-22	<b>2.895%</b>	<b>0.339%</b>	<b>-2.556%</b>	<b>117</b> Hari Kalender		
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pembongkaran Utilitas - Pemindahan PJU		 <small>29 Jul 2022 08:52:23 1 Jalan Diponegoro Dukuh Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Jawa Tengah</small>								Pekerjaan Utilitas		Pemindahan PJU				

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
7	Perkuatan Tebing Sungai Pemali (Kab Brebes)	Desa Kallilangkap	Kecamatan Bumiayu	Kabupaten Brebes	1.000.000,000	<b>CV. SINAR CEMERLANG</b> Jalan Kedungpulang Dusun Priagung RT.007 RW.003 Desa/Kel. Binangun, Kec. Patarum, Kota Banjar, Jawa Barat	614/1868	799.999,000	18-Mar-22	12-Nov-22	37.900%	39.230%	1.330%	104 Hari Kalender	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Mobilisasi Alat - Pembuatan Kisdam		   			Mobilisasi Alat Berat	Pembuatan Kisdam									
8	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Gung WS Pemali Comal Kab.Tegal (DAK)	Desa Kademangaran	Kecamatan Dukuhhuri	Kabupaten Tegal	3.000.000,000	<b>CV. YOSDA BANGUN JAYA</b> Jl. Yos Sudarso No.70 RT 09 RW 11, Tambakreja, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah	614.1/1208	2.302.762,000	14-Feb-22	11-Oct-22	44.990%	23.192%	-21.798%	72 Hari Kalender	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pekerjaan Pancang Mini pile - Pengecoran DPT - Pekerjaan Galian		   			Pek. Pancang mini pile	Pengecoran DPT	Pekerjaan Galian								
9	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Dandang Gondang WS Pemali Comal Kab. Brebes (DAK)	Desa Songgom Lor, Jatimakmur	Kec Songgom	Kabupaten Brebes	3.500.000,000	<b>CV. KARYA MESEM MANDIRI</b> Dk. Ciklenteng RT 004 RW 001 Cilibur - Paguyangan, Kabupaten Brebes	614/1408	2.600.716,000	23-Feb-22	20-Oct-22	51.443%	34.311%	-17.132%	81 Hari Kalender	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pemeriksaan Tagihan Termin		  			Pemeriksaan Tagihan Termin										

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
10	Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab Pemalang)	Desa Tegalsari Timur	Kec. Ampelgading	Kabupaten Pemalang	2.000.000,000	<b>CV. YASMIN JAYA</b> Jl. Sigempol RT. 004 RW. 003, Randusanga Kulon, Kab. Brebes	614.1/4159	1.422.274,000	17-May-22	27-Nov-22	<b>13.080%</b>	<b>0.100%</b>	<b>-12.980%</b>	<b>119</b> Hari Kalender	
<p><b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b></p> <h1>Tidak Ada Kegiatan di Lapangan</h1>															
<b>B</b>	<b>Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya</b>														
1	Pembangunan Pengaman Pantai Kota Pekalongan (Kota Pekalongan)	Kel. Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	12.750.000,000	<b>CV. SEMBADA</b> Argodewi No. 12a RT 01 RW 03 Mungseng, Temanggung	615/3665	9.203.269,000	27-Apr-22	2-Dec-22	<b>26.688%</b>	<b>19.983%</b>	<b>-6.705%</b>	<b>124</b> Hari Kalender	
<p><b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pancang CCSF</li> <li>- Pembesian Parapet</li> </ul>															
		Pemancangan Sheet Pile				Pembesian Parapet Jl. Kunthi									