









**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2022
MINGGU KE IV BULAN JULI 2022 (18-24 JULI 2022)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN	KENDALA	SOLUSI
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV				
A IRIGASI DAK																	
1	DI. Banjarnegara Kab. Banyumas	Pasir Lor	Karanglewes	Kab. Banyumas	6.557.617,000	CV. Sembada LINGKUNGAN ARGODEWI No.12A Rt.01 Rw.03 MUNGSENG	611/1401	4.705.763.820	23 Februari 2022	240 Hari Kalender 10 Oktober 2022	36.382	16.477	-19.905	77 Hari Kalender	Pengecoran lining saluran	Tenaga kerja dan material tidak optimal	Dilakukan percepatan sesuai hasil SCM3 Tanggal 7 Juli 2022
					Pekerjaan pembebasan lining beton saluran 10%												
2	DI. Kalibutek Kab. Magelang	Marqoyoso	Salaman	Kab. Magelang Pekalongan	2.348.315,000	CV. Mekar Sejahtera Sejati Sukoharjo	611/1902	1.878.651.000	21 Maret 2022	180 Hari Kalender 16 September 2022	56.767	38.105	-18.662	53 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pas.Batu 2. Bekisting 3. Pembebasan 4. Cor K-175 5. Sieran 6. Galian tanah manual 7. Timbunan tanah kembali	1. Tenaga kerja kurang optimal 2. material datang terlambat	Penambahan tenaga kerja dan material
								Pekerjaan pembebasan lantai hulu bendung 45% Pembesian lantai saluran 52%									
B IRIGASI APBD																	
1	DI. Parakan Kidang Kab. Tegal	Jembayat	Margasari	Kab. Tegal	1.688.000,000	CV. Duta Sukma Jl. Ternate No. 72B Gunung Simpinq Cilacap	611/3456	1.222.623.789	18 April 2022	180 Hari Kalender 14 Oktober 2022	33.812	28.199	-5.613	81 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Galian tanah dengan Alat 2. Bekisting 3. Pembebasan 4. Cor Beton K-225	Cuaca mengakibatkan tingginya debit banjir saat hulu hujan	Memaksimalkan pekerjaan saat kondisi kering
					Pekerjaan pembebasan 25%												
2	DI. Watujagir Kab. Wonosobo	Kalibawang	Kalikakung	Kab. Wonosobo	1.500.000,000	CV. Simbar Agung Jl. Banyumas Raya Km. 05 No. 74 Kallarang, Seloromo Kab. Wonosobo	611/4277	1.080.000	31 Mei 2022	180 Hari Kalender 26 November 2022	6.000	0.080	-5.920	124 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pengukuran dan Penyiapan gambar Review Design	menunggu data pengukuran fix	melakukan pekerjaan persiapan terlebih dahulu sembari menunggu asistensi hasil pengukuran
					Pekerjaan pengukuran 25%												

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN	KENDALA	SOLUSI
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV				
3	DI. Tangsi Kab. Maqelana	Krasak	Salaman	Kab. Maqelana	1.750.000.000	CV. DANUSAKTI JL.CANDISARI NO.16 SEMARANG	611/3679	1.277.355.000	28 April 2022	150 Hari Kalender 24 Oktober 2022	28.398	40.292	11.894	91 Hari Kalender	1. Plastik 2. Pembesian 3. Cor beton k 175 4. Cor B 0 5. Box culvert 6. Galian	penjadwalan air mengalir di saluran	saat air dijadwalkan mati pekerjaan di bawah muka air diusahakan selesai 7 hari sebelum air dinyalakan
 <p>Pekerjaan bekisting lining saluran 21%</p> <p>Pekerjaan pembongkaran beton jalan untuk box culvert 19%</p>																	
4	DI. Rejoso Kab. Semarang	Gentana	Susukan	Kab. Semarang	2.550.000.000	CV. Vanwil Hokiv III. SENDANG UTARA III RT. 006 RW. 008 GEMAH.PEDURUNGAN	611/4031	1.760.192.000	18 Mei 2022	180 Hari Kalender 13 November 2022	7.178	9.082	1.904	111 Hari Kalender	1. Pekerjaan pengangkutan dan pengecoran di pelimpah		
 <p>Pekerjaan pembesian pelimpah 21%</p>																	
5	DI. Senjoyo Kab Semarang	Bener	Tenqaran	Kab. Semarang	2.550.000,000	CV. Brilliant BERUM PURNAMANDALA BLOK S-03 RT. 06 RW. 05 BUMIRESO WONOSOBO	611/3457	1.833,886,644	18 April 2022	180 Hari Kalender 14 November 2022	36.693	32.693	-4.000	112 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1.Galian tanah 2.Bongkaran pas batu 3.Pas. batu kali (batu tersedia) 4.Pas.batu 5.Plesteran 6.Siaran 7.Beton B.0 8.Pembesian 9.Begisting 10.Beton K.175	Tenaga kerja kurang	Penambahan tenaga kerja
 <p>Pekerjaan pembesian 21%</p> <p>Pekerjaan pasangan batu 15%</p>																	
6	DI. Padasklorot Kab. Semarang	Durenan	Susukan	Kab. Semarang	1,500,000,000	CV. Technisi Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara	611/1402	1,009,194,000	23 Februari 2022	180 Hari Kalender 21 Agustus 2022	77.910	88.240	10.330	27 Hari Kalender	1. Galian tanah manual 2. Pas batu 3. Pekerjaan Siaran 4. Pekerjaan plesteran 5. Perapia 6. Pengiriman material batu, pasir dan semen		
 <p>Pekerjaan pasangan batu 56%</p>																	

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN	KENDALA	SOLUSI
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV				
C. PEMBANGUNAN AIR BAKU																	
1	Embung Turi Sundang Kab. Wonogiri	Tlogoharjo	Girintontro	Kab. Wonogiri	2.762.590.000	CV. Danusakti Jl.CANDISARI NO.16 SEMARANG	611.1/2102	2.125.540.000	30 Maret 2022	180 Hari Kalender 25 September 2022	56.360	23.050	-33.310	62 Hari Kalender	1. Pekerjaan galian tanah dengan alat berat 2. Pekerjaan pengecoran kolam lumpur 3. Pekerjaan pembesian 4. Pekerjaan pasangan batu	1. Cuaca (Sering hujan) 2. Tenaga kerja berkurang akibat libur idul adha	1. mengumpulkan data dukung bila terjadi hujan 2. penambahan tenaga kerja 3. Dilakukan percepatan berdasarkan SCM1 Tanggal 16 Juni 2022 4. Akan dilakukan SCM2 Tanggal 29 Juli 2022
																	
D. REHABILITASI AIR BAKU																	
1	Embung Pringku (Lanjutan) Kab. Wonogiri	Noaroharjo	Girintontro	Kab. Wonogiri	1.450.000.000	CV. Perdana Patuk Kidul, Baturetno, Baturetno, Wonogiri	611.1/2252	1.000.000.000	6 April 2022	180 Hari Kalender 02 Oktober 2022	45.936	52.680	6.744	69 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Beton B0 2. Wiremesh M6 3. Beton K125 4. Dropping Material Pasir Koral Batu Belah 5. Penggalian saluran drainase 6. Pasangan Batu dan plesteran	-	-
																	
2	Embung Sugiharjo (Lanjutan) Kab. Pati	Sugiharjo	Sugiharjo	Kab. Pati	1.441.000.000	CV. AZ BAROKAH Jl.SEMBUNGHARJO. kel. sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang. Prob. Jawa Tengah	611.1/3677	1.148.831.000	28 April 2022	180 Hari Kalender 24 Oktober 2022	35.472	31.382	-4.090	91 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pengecoran Lining selesai 2. Pemasangan Wiremesh M.10 selesai 3. Pekerjaan Nama Embung, galian tanah dan pasangan batu dan pasangan bata 4. Pekerjaan tangga op selesai 5. Pemasangan paving berjalan 6. Pemasangan kanstein berjalan 7. Pekerjaan sump pit/kolam intake berjalan 8. Pekerjaan Physical berjalan	1. Cuaca yang mengakibatkan jalan akses terkena banjir sehingga memerlukan langsir ke section pengecoran 1 menuju ke ruas 2. terdapat miskomunikasi saat truck ready mix datang pekerja tidak ditempat	1. penambahan tenaga kerja untuk mengejar keterlambata sesuai dengan hasil SCM 1 Tanggal 28 Juni 2022. 2. koordinasi yang baik antar penyedia jasa dengan readymix
		