

MINGGU KE IV BULAN SEPTEMBER 2022 (26 SEPTEMBER - 02 OKTOBER 2022)

Tidak Ada Kegiatan di Lapangan

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
4	Perkuatan Tebing Sungai Sragi Lama (Kab. Pekalongan/ Kab. Pemalang)	Desa Samong / Blancanan	Kec Ulujami / Siwulan	Kab Pemalang / Kab Pekalongan	2,500,000,000	CV. FEODA Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 002 RT 002 / RW 003 Cilacap - Jawa Tengah	614.1/1961	2,000,713,000	22-Mar-22	16-Nov-22	72.190%	67.256%	-4.934%	45 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Bekisting - Pengecoran Parapet				Pekerjaan Normalisasi Pekerjaan Bekisting Pengecoran Parapet										
5	Perkuatan Tebing Sungai Keruh (Kab Brebes)	Desa Kalierang	Kec Bumiayu	Kab. Brebes	3,000,000,000	CV. SATRIA PERDANA Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kuloon RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, Jawa Barat	614.1/1335	2,315,866,000	18-Feb-22	15-Oct-22	97.040%	93.720%	-3.320%	13 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Dropping material kawat bronjong - Pekerjaan Bekisting - Pengecoran Beton Siklop				Dropping Material Kawat Bronjong Pekerjaan Bekisting Pengecoran Beton Syclop										
6	Perkuatan Tebing Sungai Loji (Kota Pekalongan)	Kelurahan Padukuhan Kraton	Kec Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3,000,000,000	CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo	614/3607	2,239,212,000	20-Apr-22	25-Nov-22	68.280%	14.952%	-53.328%	54 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Cek Dimensi CCSP - Bongkar CCSP TA.2021 (Sambungan)				Cek Dimensi CCSP Bongkar CCSP 2021 (Sambungan)										

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTRAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
7	Perkuatan Tebing Sungai Pemali (Kab Brebes)	Desa Kalilangkap	Kecamatan Bumiayu	Kabupaten Brebes	1,000,000,000	CV. Sinar Cemerlang Jalan Kedungpulang Dusun Priagung RT.007 RW.003 Desa/Kel. Binangun, Kec. Patarum, Kota Banjar, Jawa Barat	614/1868	799,999,000	18-Mar-22	12-Nov-22	84.190%	100.00%	15.810%	41 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Kelenkapan Administrasi - Menunggu PHO  Pekerjaan Selesai 100%															
8	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Gung WS Pemali Comal Kab.Tegal (DAK)	Desa Kademangan	Kecamatan Dukuhuri	Kabupaten Tegal	3,000,000,000	CV. YOSDA BANGUN JAYA Jl. Yos Sudarso No.70 RT 09 RW 11, Tambakreja, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah	614.1/1208	2,302,762,000	14-Feb-22	11-Oct-22	95.960%	35.122%	-60.838%	9 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pengecoran Pondasi - Pembesian dan Bekisting - Test Sampel Beton  Pengecoran Pondasi DPT Pembesian dan Bekisting Test Sample Beton															
9	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Dandang Gondang WS Pemali Comal Kab. Brebes (DAK)	Desa Songgom Lor, Jatimakmur	Kec Songgom	Kabupaten Brebes	3,500,000,000	CV. KARYA MESEM MANDIRI Dk. Ciklenteng RT 004 RW 001 Glibur - Paguyangan, Kabupaten Brebes	614/1408	2,600,716,000	23-Feb-22	20-Oct-22	93.388%	58.274%	-35.114%	18 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pengecoran Parapet - Pekerjaan Bekisting - Test Sampel Beton  Pengecoran Parapet Pekerjaan Bekisting Test Sample Beton															

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
10	Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab Pemalang)	Desa Tegalsari Timur	Kec. Ampeigading	Kabupaten Pemalang	2,000,000,000	CV. YASMIN JAYA Jl. Sigempol RT. 004 RW. 003, Randusanga Kulon, Kab. Brebes	614.1/4159	1,422,274,000	17-May-22	27-Nov-22	64.810%	0.100%	-64.710%	56 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA  Tidak Ada Kegiatan di Lapangan															
B	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
1	Pembangunan Pengaman Pantai Kota Pekalongan (Kota Pekalongan)	Kel. Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	12,750,000,000	CV. SEMBADA Argodewi No. 12a RT 01 RW 03 Mungseng, Temanggung	615/3665	9,203,269,000	27-Apr-22	2-Dec-22	62.868%	63.428%	0.560%	61 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Bekisting Dinding Pile Cap - Pengcoran Dinding Pilecap - Pemancangan CCSP       Pekerjaan Pembesian dan Bekisting Pengcoran Dinding Pilecap Pemancangan CCSP															