

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
4	Perkuatan Tebing Sungai Sragi Lama (Kab. Pekalongan/ Kab. Pemalang)	Desa Samong / Blancanan	Kec Ulujami / Siwalan	Kab Pemalang / Kab Pekalongan	2,500,000,000	CV. FEODA Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 002 RT 002 / RW 003 Cilacap - Jawa Tengah	614.1/1961	2,000,713,000	22-Mar-22	16-Nov-22	43.121%	42.490%	-0.631%	80 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Galian Parapet - Pekerjaan Beton Siklop - Pekerjaan Galian Normalisasi															
		Pekerjaan Galian Parapet	Pek. Beton Syclop	Pekerjaan Normalisasi		Cek Tagihan Termin									
5	Perkuatan Tebing Sungai Keruh (Kab Brebes)	Desa Kalerang	Kec Bumiayu	Kab. Brebes	3,000,000,000	CV. SATRIA PERDANA Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kuloon RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, Jawa Barat	614.1/1335	2,315,866,000	18-Feb-22	15-Oct-22	82.170%	68.220%	-13.950%	48 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Bronjong															
		Pekerjaan Bronjong													
6	Perkuatan Tebing Sungai Loji (Kota Pekalongan)	Kelurahan Padukuhan Kraton	Kec Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3,000,000,000	CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo	614/3607	2,239,212,000	20-Apr-22	25-Nov-22	17.067%	2.273%	-14.794%	89 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Urutan Sirtu - Menunggu Alat Crane - Menunggu material CCSP			Tidak Ada Kegiatan di Lapangan												

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN	
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI			
7	Perkuatan Tebing Sungai Pemali (Kab Brebes)	Desa Kalilangkap	Kecamatan Bumiayu	Kabupaten Brebes	1,000,000,000	CV. SINAR CEMERLANG Jalan Kedungpuluh Dusun Priagung RT.007 RW.003 Desa/Kel. Binangun, Kec. Patarum, Kota Banjar, Jawa Barat	614/1868	799,999,000	18-Mar-22	12-Nov-22	66.270%	90.110%	23.840%	76 Hari Kalender		
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Galian - Pekerjaan Bronjong					Pekerjaan bronjong											
8	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Gung WS Pemali Comal Kab.Tegal (DAK)	Desa Kademangaran	Kecamatan Dukuhhuri	Kabupaten Tegal	3,000,000,000	CV. YOSDA BANGUN JAYA Jl. Yos Sudarso No.70 RT 09 RW 11, Tambakreja, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah	614.1/1208	2,302,762,000	14-Feb-22	11-Oct-22	68.330%	29.585%	-38.745%	44 Hari Kalender		
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA <div style="text-align: center; font-size: 2em; color: #4F81BD;">Tidak Ada Kegiatan di Lapangan</div>																
9	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Dandang Gondang WS Pemali Comal Kab. Brebes (DAK)	Desa Songgom Lor, Jatimakmur	Kec Songgom	Kabupaten Brebes	3,500,000,000	CV. KARYA MESEM MANDIRI Dk. Ciklenteng RT 004 RW 001 Cilibur - Paguyangan, Kabupaten Brebes	614/1408	2,600,716,000	23-Feb-22	20-Oct-22	69.933%	41.140%	-28.793%	53 Hari Kalender		
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Loading material - Pekerjaan Beton Siklop					Pekerjaan Beton Siklop Loading Material Bongkaran Bekisting											

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
10	Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab Pematang)	Desa Tegalsari Timur	Kec. Ampelgading	Kabupaten Pematang	2,000,000,000	CV. YASMIN JAYA Jl. Sigempol RT. 004 RW. 003, Randusanga Kulon, Kab. Brebes	614.1/4159	1,422,274,000	17-May-22	27-Nov-22	36.070%	0.100%	-35.970%	91 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA 		<h2>Tidak Ada Kegiatan di Lapangan</h2>													
B Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya															
1	Pembangunan Pengaman Pantai Kota Pekalongan (Kota Pekalongan)	Kel. Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	12,750,000,000	CV. SEMBADA Argodewi No. 12a RT 01 RW 03 Mungseng, Temanggung	615/3665	9,203,269,000	27-Apr-22	2-Dec-22	35.882%	33.494%	-2.388%	96 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian sampel beton - Pengecoran Parapet - Dropping CCSP 															
		Uji Beton di lab Undip		Cor Dinding Parapet Pantai Sari		Dropping CCSP									