












**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2022
MINGGU KE I BULAN AGUSTUS 2022 (1-7 AGUSTUS 2022)**

| No | NAMA PAKET | LOKASI | | | PAGU (RP) | NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR | DATA KONTRAK | | | PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK | PROGRES (%) | | | SISA WAKTU PELAKSANAAN | LINGKUP PEKERJAAN | |
|------------------------|--------------------------------|---|-------------|-----------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------|--------------------|--|---------------|---------------|---------|-----------------------------|--|--|
| | | DESA | KEC | KAB / KOTA | | | NO KONTRAK | NILAI KONTRAK (RP) | TANGGAL KONTRAK | | RENC | REA | DEV | | | |
| A IRRIGASI DAK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DI. Banjarnegara Kab. Banyumas | Pasir Lor | Karanglewas | Kab. Banyumas | 6,557,617,000 | CV. Sembada LINGKUNGAN ARGODEWI No.12A Rt.01 Rw.03 MUNGSENG | 611/1401 | 4,705,763,820 | 23 Februari 2022 | 240 Hari Kalender 10 Oktober 2022 | 52.326 | 17.310 | -35.016 | 63 Hari Kalender | Pengecoran lining saluran | |
| | |  | | | Pekerjaan bronjong sayap kiri bendung 60% | | | | | | | | | | | |
| 2 | DI. Kalibutek Kab. Magelang | Maroovoso | Salaman | Kab. Magelang Pekalongan | 2.348.315.000 | CV. Mekar Sejahtera Sehati Sukoharjo | 611/1902 | 1.878.651.000 | 21 Maret 2022 | 180 Hari Kalender 16 September 2022 | 69.563 | 45.701 | -23.862 | 39 Hari Kalender | Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pas.Batu 2. Bekisting 3. Pembesian 4. Cor K-175 5. Silaran 6. Galian tanah manual 7. Timbunan tanah kembali | |
| | |  | | |  | | | Pekerjaan pembesian mercu bendung 48% | | | | | | | | |
| | | | | | Pembesian lantai saluran 57% | | | | | | | | | | | |
| B IRRIGASI APBD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DI. Parakan Kidang Kab. Tegal | Jembayat | Marasari | Kab. Tegal | 1,688,000,000 | CV. Duta Sukma Jl. Ternate No. 72B Gunung Simpung Cilacap | 611/3456 | 1,222,623,789 | 18 April 2022 | 180 Hari Kalender 14 Oktober 2022 | 46.479 | 47.479 | 1.000 | 67 Hari Kalender | Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Bekisting 2. Pembesian 3. Cor Beton K-225 | |
| | |  | | | Pekerjaan pembesian 35% | | | | | | | | | | | |
| 2 | DI. Watujair Kab. Wonosobo | Kalibawang | Kalikakuno | Kab. Wonosobo | 1.500.000.000 | CV. Simbar Aauna Jl. Banyumas Raya Km. 05 No. 74 Kallierang, Seloromo Kab. Wonosobo | 611/4277 | 1.080.000 | 31 Mei 2022 | 180 Hari Kalender 26 November 2022 | 17.220 | 0.080 | -17.140 | 110 Hari Kalender | Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pengukuran dan Penyajian gambar Review Design | |
| | |  | | | Pekerjaan pengukuran 25% | | | | | | | | | | | |

| No | NAMA PAKET | LOKASI | | | PAGU (RP) | NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR | DATA KONTRAK | | | PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK | PROGRES (%) | | | SISA WAKTU PELAKSANAAN | LINGKUP PEKERJAAN |
|----|-------------------------------|---|----------|---|---------------|---|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------|-----------------------------------|---|
| | | DESA | KEC | KAB / KOTA | | | NO KONTRAK | NILAI KONTRAK (RP) | TANGGAL KONTRAK | | RENC | REA | DEV | | |
| 3 | DI. Tangsi Kab. Magelang | Krasak | Salaman | Kab. Magelang | 1,750,000,000 | CV. DANUSAKTI JL.CANDISARI NO.16 SEMARANG | 611/3679 | 1,277,355,000 | 28 April 2022 | 150 Hari Kalender 24 Oktober 2022 | 32.008 | 67.817 | 35.809 | 77 Hari Kalender | Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Plastik 2. Pembesian 3. Cor beton k 175 4. Cor B 0 5. Bekesting |
| | |  | |  | | | | | | | | | | | |
| 4 | DI. Rejoso Kab. Semarang | Gentang | Susukan | Kab. Semarang | 2,550,000,000 | CV. Vanwil Hokky Jl. SENDANG UTARA III RT.006 RW.008 GEMAH.PEDURUNGAN | 611/4031 | 1,760,192,000 | 18 Mei 2022 | 180 Hari Kalender 13 November 2022 | 14.737 | 17.887 | 3.150 | 97 Hari Kalender | Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Galian tanah 2. Pek. pas batu 3. Pek. Pembesian 4. Pek. Begesting 5. Pek. Lantai kerja pelimpah 6. Pek. Pengcoran parapet 7. Pek. Pengcoran lantai pelimpah 8. Pek. Pengcoran Lantai dan lining saluran |
| | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | DI. Senjoyo Kab Semarang | Bener | Tengaran | Kab. Semarang | 2,550,000,000 | CV. Brilliant PERUM PURNAMANDALA BLOK S-03 RT. 06 RW. 05 BUMIRESO WONOSOBO | 611/3457 | 1,833,886,644 | 18 April 2022 | 180 Hari Kalender 14 November 2022 | 49.180 | 40.680 | -8.500 | 98 Hari Kalender | Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Galian tanah 2. Bongkaran pas batu 3. Pas batu 4. Plesteran 5. Silaran 6. Pembesian Got miring 7. Begisting 8. Beton K.175 |
| | |  | |  | | | | | | | | | | | |
| 6 | DI. Padasklorot Kab. Semarang | Durenan | Susukan | Kab. Semarang | 1,500,000,000 | CV. Technisi Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara | 611/1402 | 1,009,194,000 | 23 Februari 2022 | 180 Hari Kalender 21 Agustus 2022 | 91.950 | 94.110 | 2.160 | 13 Hari Kalender | 1. Galian tanah manual 2. Pas batu 3. Pekerjaan Silaran 4. Pekerjaan plesteran 5. Perapian |
| | |  | | | | | | | | | | | | | |

| No | NAMA PAKET | LOKASI | | | PAGU (RP) | NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR | DATA KONTRAK | | | PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK | PROGRES (%) | | | SISA WAKTU PELAKSANAAN | LINGKUP PEKERJAAN |
|---|---|------------|------------|---------------|---------------|---|--------------|-----------------------|--------------------|--|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--|
| | | DESA | KEC | KAB / KOTA | | | NO KONTRAK | NILAI KONTRAK (RP) | TANGGAL KONTRAK | | RENC | REA | DEV | | |
| C PEMBANGUNAN AIR BAKU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Embung Turi Sundang Kab. Wonorejo | Tloqoharjo | Giritontro | Kab. Wonorejo | 2.762.590.000 | CV. Danusakti III.CANDISARI NO.16 SEMARANG | 611.1/2102 | 2.125.540.000 | 30 Maret 2022 | 180 Hari Kalender 25 September 2022 | 69.640 | 28.600 | -41.040 | 48 Hari Kalender | 1. Pekerjaan beton B.0 2. Pekerjaan pengecoran kolam lumpur 3. Pekerjaan pembesian 4. Pekerjaan pemasangan batu |
|  <p>Pekerjaan beton B.0 30%</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| D REHABILITASI AIR BAKU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Embung Pringku (Lanjutan) Kab. Wonorejo | Naaroharjo | Giritontro | Kab. Wonorejo | 1.450.000.000 | CV. Perdana Patuk Kidul, Baturetno, Baturetno, Wonorejo | 611.1/2252 | 1.000.000.000 | 6 April 2022 | 180 Hari Kalender 02 Oktober 2022 | 60.396 | 72.920 | 12.524 | 55 Hari Kalender | Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Beton B0 2. Wiremesh M6 3. Beton K125 4. Dropping Material Pasir Korall Batu Betah 5. Penggalian saluran drainase 6. Pasangan Batu dan plesteran |
|  <p>Pekerjaan pasangan batu drainase keliling embung 45%</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Embung Suoharjo (Lanjutan) Kab. Pati | Suoharjo | Suoharjo | Kab. Pati | 1.441.000.000 | CV. AZ BAROKAH Jl.SEMBUNGHARJO, kel. sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang. Prop. Jawa Tengah | 611.1/3677 | 1.148.831.000 | 28 April 2022 | 180 Hari Kalender 24 Oktober 2022 | 45.982 | 41.517 | -4.465 | 77 Hari Kalender | Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pengecoran Lining selesai 2. Pemasangan Wiremesh M.10 selesai 3. Pekerjaan Pas. Batu 4. Pemasangan paving berjalan 5. Pemasangan kanstein berjalan 7. Pekerjaan sump pit/kolam intake 8. Pekerjaan Physical |
|  <p>Pemasangan paving keliling embung 89%</p> | | | | | | | | | | | | | | | |