








**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2022
MINGGU KE I BULAN SEPTEMBER 2022 (29 AGUSTUS - 4 SEPTEMBER 2022)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
A IRIGASI DAK															
1	DI. Banjarnegara Kab. Banyumas	Pasir Lor	Karanglewas	Kab. Banyumas	6,557,617,000	CV. Sembada LINGKUNGAN ARGODEWI No.12A Rt.01 Rw.03 MUNGSENG	611/1401	4,705,763,820	23 Februari 2022	240 Hari Kalender 10 Oktober 2022	71.270	24.290	-46.980	36 Hari Kalender	Pengecoran lining saluran, pemasangan bronjong, pasangan batu.
 <p>Pekerjaan pemasangan batu dinding penahan tanah 25%</p>															
2	DI. Kalibutek Kab. Magelang	Maroovoso	Salaman	Kab. Magelang Pekalongan	2.348.315.000	CV. Mekar Sejahtera Sehati Sukoharjo	611/1902	1.878.651.000	21 Maret 2022	180 Hari Kalender 16 September 2022	94.473	61.650	-32.823	12 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pas.Batu 2. Bekisting 3. Pembesian 4. Lantai kerja (B.0) 5. Cor K-175 6. Bongkaran pas. Batu
 <p>Pekerjaan pembesian lining saluran 34%</p>															
B IRIGASI APBD															
1	DI. Parakan Kidang Kab. Tegal	Jembayat	Marasari	Kab. Tegal	1,688,000,000	CV. Duta Sukma Jl. Ternate No. 72B Gunung Simpinq Cilacap	611/3456	1,222,623,789	18 April 2022	180 Hari Kalender 14 Oktober 2022	81.246	90.096	8.850	40 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pek. Beton Sikiop 2. Pek. Pembesian 3. Pek. Bekisting 4. Pek. Beton K 225
 <p>Pekerjaan pembesian 78%</p>															
2	DI. Watujair Kab. Wonosobo	Kalibawang	Kalikakuno	Kab. Wonosobo	1.500.000.000	CV. Simbar Auana Jl. Banyumas Raya Km. 05 No. 74 Kallierang, Seloromo Kab. Wonosobo	611/4277	1.080.000	31 Mei 2022	180 Hari Kalender 26 November 2022	48.680	3.550	-45.130	83 Hari Kalender	Rencana pekerjaan minggu ini : 1. Pas. Bowplank pas. Bronjong 2. Pas. Bronjong 3. Drop alat dan Bahan 4. Lansiran material
 <p>Pekerjaan pengukuran 25%</p>															

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
C PEMBANGUNAN AIR BAKU															
1	Embung Turi Sundang Kab. Wonorejo	Tloqoharjo	Giritontro	Kab. Wonorejo	2.762.590.000	CV. Danusakti III.CANDISARI NO.16 SEMARANG	611.1/2102	2.125.540.000	30 Maret 2022	180 Hari Kalender 25 September 2022	75.470	40.840	-34.630	21 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1.pemasangan plastik cor dinding embung; 2.pemasangan wiremesh dinding embung; 3.pengecoran dinding embung;
		 <p>Pekerjaan beton 61%</p>													
D REHABILITASI AIR BAKU															
1	Embung Pringku (Lanjutan) Kab. Wonorejo	Naaroharjo	Giritontro	Kab. Wonorejo	1.450.000.000	CV. Perdana Patuk Kidul, Baturetno, Baturetno, Wonorejo	611.1/2252	1.000.000.000	6 April 2022	180 Hari Kalender 02 Oktober 2022	89.412	91.980	2.568	28 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1.Beton B0 jalan inspeksi 2.Wiremesh M6 3. Glian tanah manual 4. Dropping Material Pasir Korai Batu Batah 5. Penggalian saluran drainase 6. Pasangan Batu dan plesteran 7. Papan Nama Embung
		 <p>Pembuatan saluran keliling embung 65%</p>													
2	Embung Suoharjo (Lanjutan) Kab. Pati	Suoharjo	Suoharjo	Kab. Pati	1.441.000.000	CV. AZ BAROKAH Jl.SEMBUNGHARJO. kel. sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang. Prop. Jawa Tengah	611.1/3677	1.148.831.000	28 April 2022	180 Hari Kalender 24 Oktober 2022	56.069	59.482	3.413	50 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan sampai Minggu ini : 1. Pekerjaan Papan Nama Embung 2. Pemasangan paving berjaln 3. Pemasangan karstein berjaln 4. Pekerjaan Rumah Pompa 5. Pekerjaan Gazebo
		 <p>Pekerjaan paving 46%</p>													