








**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2022
MINGGU KE I BULAN SEPTEMBER 2022 (05 - 11 SEPTEMBER 2022)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
1	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Breml Meduri Kota./Kab Pekalongan	Tegaldowo/Jeruksari Pabean	Tirto Pekalongan Barat	Kab. Pekalongan Kota Pekalongan	3,150,000,000	CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo	614.1/1310	2,486,909,000	17-Feb-22	14-Oct-22	87.820%	77.040%	-10.780%	33 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Bekisting - Pekerjaan Pancang Bambu - Pekerjaan Beton Siklop														
		Pekerjaan Bekisting			Pekerjaan Pancang Bambu			Pekerjaan Beton Siklop							
2	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Korowelang Kulon	Cepilng	Kab. Kendal	3,500,000,000	CV. ADI SURYA Jl. Kroyo Lor Km 01, Desa Kroyo Lor RT 02 / RW 04, Kemiri, Kab. Purworejo	614/3608	2,855,161,000	20-Apr-22	25-Nov-22	28.502%	12.031%	-16.471%	75 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pengadaan Minipile - Pekerjaan Tanqgul														
		Pengadaan Mini Pile			Pekerjaan Tanggul										
3	Perkuatan Tebing Sungai Kupang (Kota Pekalongan)	Kel Kertoharjo	Kec Pekalongan Selatan	Kota Pekalongan	2,000,000,000	CV. REZEKI ABI Jl. Gandasuli No.12 A RT 001 / RW 001, Kel. Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas	614/1410	1,494,555,000	23-Feb-22	20-Oct-22	94.810%	46.588%	-48.222%	39 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Cek Tagihan Termin - Pekerjaan Pasangan Bronjong														
		Cek Tagihan Termin			Pekerjaan pemasangan bronjong										

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN		
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI				
4	Perkuatan Tebing Sungai Sragi Lama (Kab. Pekalongan/ Kab. Pemalang)	Desa Samong / Blancanan	Kec Ulujami / Siwalan	Kab Pemalang / Kab Pekalongan	2,500,000,000	CV. FEODA Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 002 RT 002 / RW 003 Cilacap - Jawa Tengah	614.1/1961	2,000,713,000	22-Mar-22	16-Nov-22	54.851%	54.807%	-0.044%	66 Hari Kalender			
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Galian Pondasi - Pekerjaan Bekisting		 		 		Pekerjaan Galian Pondasi Pekerjaan Bekisting											
5	Perkuatan Tebing Sungai Keruh (Kab Brebes)	Desa Kalerang	Kec Bumiayu	Kab. Brebes	3,000,000,000	CV. SATRIA PERDANA Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kuloon RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, Jawa Barat	614.1/1335	2,315,866,000	18-Feb-22	15-Oct-22	88.380%	75.840%	-12.540%	34 Hari Kalender			
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Beton Siklop - Pekerjaan Bekisting - Dropping Material Batu		 		 		Pengecoran Beton Syclop Pekerjaan Bekisting Dropping Material Batu											
6	Perkuatan Tebing Sungai Loji (Kota Pekalongan)	Kelurahan Padukuhan Kraton	Kec Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3,000,000,000	CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo	614/3607	2,239,212,000	20-Apr-22	25-Nov-22	33.383%	2.273%	-31.110%	75 Hari Kalender			
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Menunagu Alat Pancana dan CCSP		<h2>Tidak Ada Kegiatan di Lapangan</h2>															

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN			
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI					
7	Perkuatan Tebing Sungai Pemali (Kab Brebes)	Desa Kallilangkap	Kecamatan Bumiayu	Kabupaten Brebes	1,000,000,000	CV. SINAR CEMERLANG Jalan Kedungpulang Dusun Priagung RT.007 RW.003 Desa/Kel. Binangun, Kec. Patarum, Kota Banjar, Jawa Barat	614/1868	799,999,000	18-Mar-22	12-Nov-22	74.650%	100.00%	25.350%	62 Hari Kalender				
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Kelengkapan Administrasi - Menunqau PHO																		
8	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Gung WS Pemali Comal Kab.Tegal (DAK)	Desa Kademangaran	Kecamatan Dukuhhuri	Kabupaten Tegal	3,000,000,000	CV. YOSDA BANGUN JAYA Jl. Yos Sudarso No.70 RT 09 RW 11, Tambakreja, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah	614.1/1208	2,302,762,000	14-Feb-22	11-Oct-22	80.000%	32.241%	-47.759%	30 Hari Kalender				
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pengecoran DPT - Pekerjaan Bekisting						<p style="text-align: center;">Pengecoran DPT</p> <p style="text-align: center;">Pekerjaan Bekisting</p>												
9	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Dandang Gondang WS Pemali Comal Kab. Brebes (DAK)	Desa Songgom Lor, Jatimakmur	Kec Songgom	Kabupaten Brebes	3,500,000,000	CV. KARYA MESEM MANDIRI Dk. Ciklenteng RT 004 RW 001 Cilibur - Paguyangan, Kabupaten Brebes	614/1408	2,600,716,000	23-Feb-22	20-Oct-22	79.178%	43.954%	-35.224%	39 Hari Kalender				
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Beton Siklop - Pekerjaan Bekisting				<p style="text-align: center;">Pekerjaan Beton Siklop</p> <p style="text-align: center;">Pekerjaan Bekisting</p>														

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN					
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI							
10	Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab Pematang)	Desa Tegalsari Timur	Kec. Ampelgading	Kabupaten Pematang	2,000,000,000	CV. YASMIN JAYA Jl. Sigempol RT. 004 RW. 003, Randusanga Kulon, Kab. Brebes	614.1/4159	1,422,274,000	17-May-22	27-Nov-22	47.560%	0.100%	-47.460%	77 Hari Kalender						
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA 		<h2>Tidak Ada Kegiatan di Lapangan</h2>																		
B Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																				
1	Pembangunan Pengaman Pantai Kota Pekalongan (Kota Pekalongan)	Kel. Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	12,750,000,000	CV. SEMBADA Argodewi No. 12a RT 01 RW 03 Mungseng, Temanggung	615/3665	9,203,269,000	27-Apr-22	2-Dec-22	44.523%	48.243%	3.720%	82 Hari Kalender						
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA <ul style="list-style-type: none"> - Kunjungan Gubernur Jawa Tengah - Pengecoran Dinding Parapet - Pemancangan CCSP 																				
		Kunjungan Gubernur Jawa Tengah			Pengecoran Dinding Parapet			Pemancangan CCSP												