
















**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL  
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA. 2023  
MINGGU KE I BULAN AGUSTUS 2023 (31 JULI - 06 AGUSTUS 2023)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
1	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pemali/Anak Sungai Pemali (Kab. Brebes)	Ciputih / Kemiriamba	Salem / Jatibarang	Kab. Brebes	4,000,000,000	<b>CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA</b> Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo	614.1/2496	2,889,527,000	18-Apr-23	13-Nov-23	<b>23.903%</b>	<b>16.370%</b>	<b>-7.533%</b>	<b>99</b> Hari Kalender	
<p><b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerjaan bekisting</li> <li>- Pengecoran dinding parapet</li> <li>- Pengecoran pondasi &amp; slump test</li> </ul>		<p align="center"><b>Sungai Cibiyuk</b></p>  			<p align="center"><b>Sungai Cigunung</b></p>   										
		Pekerjaan Bekisting			Pengecoran Dinding Parapet			Pengecoran Pondasi & Slump Test							
2	Pembangunan Perkuatan Tebing Sistem Sungai Bremi Meduri (Kota/Kab. Pekalongan)	Jerusar, Tegaldowo/Tirto	Tirto/ Pekalongan Barat	Kota / Kab. Pekalongan	2,500,000,000	<b>CV. RAHAYU MANUNGGAL SANTOSO</b> Hargosari, RT.03/RW.02 Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah	614.1/2206	1,865,799,000	04-Apr-23	30-Oct-23	<b>33.502%</b>	<b>44.176%</b>	<b>10.674%</b>	<b>85</b> Hari Kalender	
<p><b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengecoran beton siklop</li> <li>- Langsiran material batu</li> <li>- Pekerjaan bekisting &amp; tikmbunan</li> </ul>		<p align="center"><b>Sungai Bremi</b></p>      													
		Pengecoran Beton Siklop			Langsiran Material Batu										
3	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab. Pemalang)	Desa Tegalsari Timur	Kec. Ampelgading	Kabupaten Pemalang	2,200,000,000	<b>CV. SATRIA PERDANA</b> Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kulon RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, Jawa Barat	614.1/2431	1,605,935,000	14-Apr-23	09-Nov-23	<b>24.313%</b>	<b>97.273%</b>	<b>72.960%</b>	<b>95</b> Hari Kalender	
<p><b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan tim teknis</li> <li>- Pemecah batu</li> <li>- Pekerjaan bronjong</li> <li>- Pemasangan geotekstile</li> </ul>		   													
		Kunjungan Tim Teknis		Pemecah Batu		Pekerjaan Bronjong		Pemasangan Geotekstile							

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
4	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kemiri (Kota Tegal)	Sumurpanggung	Margadana	Kota Tegal	2,500,000,000	<b>CV. MULIA ABADI</b> Jl. Wangandalem No.34 RT.08 RW.03 Brebes	614.1/2204	1,860,616,000	04-Apr-23	30-Oct-23	<b>31.026%</b>	<b>31.766%</b>	<b>0.740%</b>	<b>85</b> Hari Kalender	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pekerjaan bekisting - Pekerjaan normalisasi - Pengecoran beton syclop - Monitoring tim teknis						Pekerjaan Bekisting      Pekerjaan Normalisasi      Pengecoran Beton Syclop      Monitoring Tim Teknis									
5	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang (Kab. Pekalongan)	Pesanggrahan, Pecakaran/Mulyorejo	Wonokerto / Tirto	Kab. Pekalongan	3,650,000,000	<b>CV. CAKRAWALA GEMILANG</b> Sabrangkali RT.004 RW.002 Blongkeng, Ngluwar, Kab. Magelang, Jawa Tengah	614.1/2205	2,665,879,000	04-Apr-23	30-Oct-23	<b>35.660%</b>	<b>26.260%</b>	<b>-9.400%</b>	<b>85</b> Hari Kalender	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pengecoran Beton Syclop						Pengecoran Beton Syclop									
6	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto (DAK) (Kab. Kendal)	Kertomulyo, Sidorejo / Sudipavuna	Brangsong / Ngampel	Kab. Kendal	4,700,000,000	<b>CV. DUTA SUKMA</b> Jl. Ternate No. 72B Gunung Simpung Cilacap, Kab. Cilacap, Jawa Tengah	614.1/2189	3,496,000,000	31-Mar-23	26-Oct-23	<b>42.789%</b>	<b>37.007%</b>	<b>-5.782%</b>	<b>81</b> Hari Kalender	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pengecoran dinding parapet - Pekerjaan bekisting						Pengecoran Dinding Parapet      Pekerjaan Bekisting									

