









No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
7	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. Kendal)	Cepiring	Cepiring	Kab. Kendal	3,500,000,000	CV. TECHNISI Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, Kab. Klaten, Jawa Tengah	614.1/2459	2,891,000,000	17-Apr-23	12-Nov-23	87.583%	80.397%	-7.186%	70 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan galian - Pekerjaan pembesian - Pekerjaan cor beton															
Pekerjaan Galian		Pekerjaan Pembesian		Pekerjaan Cor Beton											
8	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. Kendal)	Rowobranten	Ringinarum	Kab. Kendal	2,400,000,000	CV. BAGAS PERKASA Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, Jawa Tengah	614.1/2358	1,763,605,000	12-Apr-23	07-Nov-23	81.550%	71.212%	-10.338%	65 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan galian tanah - Pekerjaan geotekstil - Pekerjaan bronjong															
Galian Tanah		Pekerjaan Geotekstil		Pekerjaan Bronjong											