















**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL  
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA. 2023  
MINGGU KE I BULAN JULI 2023 (03 JULI - 09 JULI 2023)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
1	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pemali/Anak Sungai Pemali (Kab. Brebes)	Ciputih / Kemiriamba	Salem / Jatibarang	Kab. Brebes	4,000,000,000	<b>CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA</b> Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo	614.1/2496	2,889,527,000	18-Apr-23	13-Nov-23	<b>3.292%</b>	<b>1.224%</b>	<b>-2.068%</b>	<b>127</b> Hari Kalender	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pekerjaan Galian Pondasi - Persiapan Pembesian															
		Pekerjaan Galian Pondasi			Persiapan Pembesian										
2	Pembangunan Perkuatan Tebing Sistem Sungai Breml Meduri (Kota/Kab. Pekalongan)	Jeruksar, Tegaldowo/Tirto	Tirto/ Pekalongan Barat	Kota / Kab. Pekalongan	2,500,000,000	<b>CV. RAHAYU MANUNGAL SANTOSO</b> Hargosari, RT.03/RW.02 Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah	614.1/2206	1,865,799,000	04-Apr-23	30-Oct-23	<b>9.320%</b>	<b>26.055%</b>	<b>16.735%</b>	<b>113</b> Hari Kalender	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pekerjaan Bekisting - Pengecoran Beton Siklop - Cek Lokasi Sebelah Rel S. Meduri															
		Pekerjaan Bekisting		Pengecoran Beton Siklop		Cek Lokasi Sebelah Rel S. Meduri									
3	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab. Pematang)	Desa Tegalsari Timur	Kec. Ampelgading	Kabupaten Pematang	2,200,000,000	<b>CV. SATRIA PERDANA</b> Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kulon RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, Jawa Barat	614.1/2431	1,605,935,000	14-Apr-23	09-Nov-23	<b>11.147%</b>	<b>75.888%</b>	<b>64.741%</b>	<b>123</b> Hari Kalender	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pekerjaan Pemasangan Geotekstil - Pekerjaan Bronjong - Pekerjaan Galian															
		Pekerjaan Pemasangan Geotekstil		Pekerjaan Pemasangan Bronjong		Pekerjaan Galian									

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN	
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI			
4	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kemiri (Kota Tegal)	Sumurpanggung	Margadana	Kota Tegal	2,500,000,000	<b>CV. MULIA ABADI</b> Jl. Wangandalem No.34 RT.08 RW.03 Brebes	614.1/2204	1,860,616,000	04-Apr-23	30-Oct-23	<b>10.401%</b>	<b>9.827%</b>	<b>-0.574%</b>	<b>113</b> Hari Kalender		
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pecah batu dan langsir batu - Pengecoran beton siklop - Uji slump test																
		Pecah Batu & Langsir Batu			Pengecoran Beton Syclop			Uji Slump Test								
5	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang (Kab. Pekalongan)	Pesanggrahan, Pecakaran/Mulyorejo	Wonokerto / Tirto	Kab. Pekalongan	3,650,000,000	<b>CV. CAKRAWALA GEMILANG</b> Sabrangkali RT.004 RW.002 Blongkeng, Ngluwar, Kab. Magelang, Jawa Tengah	614.1/2205	2,665,879,000	04-Apr-23	30-Oct-23	<b>9.940%</b>	<b>9.840%</b>	<b>-0.100%</b>	<b>113</b> Hari Kalender		
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pengecoran Beton Siklop - Pekerjaan Bekisting																
		Pengecoran Beton Siklop			Pekerjaan Bekisting											
6	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto (DAK) (Kab. Kendal)	Kertomulyo, Sidorejo / Sudipavung	Brangsong / Ngampel	Kab. Kendal	4,700,000,000	<b>CV. DUTA SUKMA</b> Jl. Ternate No. 72B Gunung Simpung Cilacap, Kab. Cilacap, Jawa Tengah	614.1/2189	3,496,000,000	31-Mar-23	26-Oct-23	<b>20.356%</b>	<b>21.739%</b>	<b>1.383%</b>	<b>109</b> Hari Kalender		
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pekerjaan Galian - Pemancangan Minipile - Pekerjaan Pembesian - Pekerjaan lantai kerja																
		Pekerjaan Galian & Pemancangan Mini Pile			Pekerjaan Pembesian			Pekerjaan Bekisting			Pekerjaan lantai kerja					

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
7	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. Kendal)	Cepiring	Cepiring	Kab. Kendal	3,500,000,000	<b>CV. TECHNICSI</b> Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, Kab. Klaten, Jawa Tengah	614.1/2459	2,891,000,000	17-Apr-23	12-Nov-23	<b>11.290%</b>	<b>12.910%</b>	<b>1.620%</b>	<b>126</b> <b>Hari Kalender</b>	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Loading material CCSP - Pemancangan CCSP		 		 		Loading material CCSP		Pemancangan CCSP							
8	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. Kendal)	Rowobranten	Ringinarum	Kab. Kendal	2,400,000,000	<b>CV. BAGAS PERKASA</b> Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, Jawa Tengah	614.1/2358	1,763,605,000	12-Apr-23	07-Nov-23	<b>10.510%</b>	<b>18.010%</b>	<b>7.500%</b>	<b>121</b> <b>Hari Kalender</b>	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pemancangan Glugu - Pekerjaan Pemasangan Bronjong						Loading Material Batu		Pekerjaan Pemasangan Bronjong							