










No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
4	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kemiri (Kota Tegal)	Sumurpanggung	Margadana	Kota Tegal	2,500,000,000	CV. MULIA ABADI Jl. Wangandalem No.34 RT.08 RW.03 Brebes	614.1/2204	1,860,616,000	04-Apr-23	30-Oct-23	13.993%	13.019%	-0.974%	106 Hari Kalender	
<p>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pecah batu dan langsir batu - Pengecoran beton siklop - Uji slump test <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pecah Batu & Langsir Batu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pengecoran Beton Syclop</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Uji Slump Test</p> </div> </div>															
5	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang (Kab. Pekalongan)	Pesanggrahan, Pecakaran/Mulyorejo	Wonokerto / Tirto	Kab. Pekalongan	3,650,000,000	CV. CAKRAWALA GEMILANG Sabrangkali RT.004 RW.002 Blongkeng, Ngluwar, Kab. Magelang, Jawa Tengah	614.1/2205	2,665,879,000	04-Apr-23	30-Oct-23	16.340%	12.210%	-4.130%	106 Hari Kalender	
<p>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengecoran Beton Siklop - Pekerjaan Bekisting - Langsir material batu <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pengecoran Beton Siklop</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pekerjaan Bekisting & Langsir Material Batu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pemecah Batu</p> </div> </div>															
6	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto (DAK) (Kab. Kendal)	Kertomulyo, Sidorejo / Sudipayung	Brangsong / Ngampel	Kab. Kendal	4,700,000,000	CV. DUTA SUKMA Jl. Ternate No. 72B Gunung Simpung Cilacap, Kab. Cilacap, Jawa Tengah	614.1/2189	3,496,000,000	31-Mar-23	26-Oct-23	25.981%	27.059%	1.078%	102 Hari Kalender	
<p>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan lantai kerja - Pengecoran pondasi - Slump test - Pemancangan minipile - Pembersian pondasi dan dinding <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pekerjaan lantai kerja</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pengecoran Pondasi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Slump Test</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pancang Mini Pile</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pembesian Pondasi & Dinding</p> </div> </div>															

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN	
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI			
7	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. Kendal)	Cepiring	Cepiring	Kab. Kendal	3,500,000,000	CV. TECHNICSI Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, Kab. Klaten, Jawa Tengah	614.1/2459	2,891,000,000	17-Apr-23	12-Nov-23	12.404%	37.227%	24.823%	119 Hari Kalender		
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Bobok Sheetpile CCSP - Cek Dimens Sheetpile CCSP		 		 												
8	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. Kendal)	Rowobranten	Ringinarum	Kab. Kendal	2,400,000,000	CV. BAGAS PERKASA Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, Jawa Tengah	614.1/2358	1,763,605,000	12-Apr-23	07-Nov-23	13.780%	30.000%	16.220%	114 Hari Kalender		
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Pemasangan Bronjong - Pemasangan geotekstile - Loading material batu		 				 										